

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 32

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	10. 8. 2015
Místo stavby:	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno	Čas:	8 00
Příští KD	31. 8. 2015	Čas:	8 00 hod.

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

## I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř.	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
ČOV			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Stavebně i technologicky dokončeno</li> <li>- dokončena ČOV- stavba předána dle zápisu o odevzdání a převzetí, ČOV předána do zkušebního provozu, provoz ČOV zajišťuje zhotovitel, spotřebu vody a elektřiny hradí objednatel</li> <li>- dokončeny HTU</li> <li>- dokončeny zpevněné plochy a komunikace</li> <li>- probíhají práce na ČTÚ v areálu ČOV</li> <li>- provedeno oplocení areálu, zbývá pouze doplnit vstupní bránu</li> <li>- dosud nerealizovány sadové úpravy</li> </ul>	T: 31.8.'15	zhotovitel
Kanalizace CHOŽOV			
4.1.CH.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stoky tlakové kanalizace dokončeny , stavební části odkalovacích a odvzdušňovacích šachet dokončeny, následně budou provedeny tlakové zkoušky - <b>trvá</b></li> <li>Provedeno vystrojení technologie kalníkových a vzdušnickových šachet</li> <li>Plán na další období: OKALY se budou připojovat po uvedení ČOV do provozu – tzn. 07/15- plán-Zahájeno, předpoklad dokončení – 20.8.'15</li> </ul>	Trvá!	zhotovitel
5.1.CH.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>EL. pro čerpací stanice – provedeny přípojné body ČS, zbývá realizovat vlastní přípojky elektro.- plán – do 31.7.'15</li> <li>Třtěno + Mnichovský Týnec-změna charakteristiky jističů. Def. přípojka pro ČS bude provizorně použita pro staveništní rozvaděč.</li> <li>Připraveny pilíře s měřením-osazeny elektrohodiny. Staveništní odběr hradí zhotovitel do předání.</li> <li>- <b>ČS 1- osazena</b></li> <li>- <b>ČS 3 – osazena</b></li> <li>- strojní a elektro-část ČS bude realizována následovně</li> <li><b>TDI požaduje důsledně dotěsní spar mezi jednotlivými prefabrikáty proti pronikání podzemní vody do ČS !</b></li> </ul>	<b>Trvá!!</b>	Zhotovitel/Investor
25.1 CH 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizace definitivních úprav a obnovy povrchů komunikací ve správě SUS – provedeno, na území obce Chožova.</li> <li>Zhotovitel, po dokončení povrchů komunikací ve zbývajících obcích, zajistí předání těchto povrchů SUS.</li> </ul>		Zhotovitel

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

		Trvá!	
27.1.CH 1	Probíhá přepojování jednotlivých nemovitostí na kanalizaci – Chožov-dokončeno vše, kromě Okálů	Trvá!!	zhotovitel
<b>Kanalizace Mnichovský Týnec</b>			
7.1.M.1	Kanalizace v komunikacích ve správě SUS je dokončena Dokončena stoka B5, včetně přípojek Na změnu trasy stoky B5 bude zpracován ZL č. 3 - Povrchy komunikací budou realizovány následovně, po dokončení zbývajících úseku kanalizace – trvá!	splněno <b>Trvá</b> T: 31.8.'15	Zhotovitel
<b>Tlaková kanalizace</b>			
12.1.TL.1	Tlaková kanalizace Třtěno – Mnichovský Týnec– položeno vše, vč. přechodu vodoteče (cca 30m), provedena kpl stavební část armaturních šachet. Dokončeno vystrojování armaturních šachet výtlaků. Tlaková kanalizace je kompletně dokončená, a to včetně armaturních šachet. Probíhá dokončování terénních úprav po trase tlakové kanalizace.	<b>T: 31.8.'15</b>	Zhotovitel
<b>Kanalizace TŘTĚNO</b>			
	- pokračují práce na stokách ve Třtěně. -vzhledem ke spodní vodě bude provedena záměna podsypového materiálu na makadam 8-16.(Změnový list č. 4)-po dokončení prací bude aktualizovaný nezbytný rozsah této úpravy – ZL zpracován v návrhu Dokončena stoka C – hlavní silnice, včetně napojení na tl. kanalizaci (po Š 195) (Na stoce C zbývá dokončit 6ks překopů na přípojkách, jejichž realizaci je třeba koordinovat s probíhajícími žněmi) Stoka C 1.2 – provedeno po Š 215, tzn - dokončeno Stoka C1 – dokončeno po Š 204 – trvá – dnes zahájeny práce směrem na Š205 Realizují se kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem - trvá	dokončeno	
30.1.1.	Provedeno odfrézování živičných krytů a obnova povrchů komunikací v obci Třtěno bude dle sdělení zhotovitele do 31.8.'15	<b>T. 31.8.'15</b>	
<b>ČOV</b>			
25.1.2	Zhotovitel informuje, že v obci Chožov se lze na vybudovanou kanalizaci napojovat již od 1.5.'15 Probíhá napojování jednotlivých nemovitostí, k 10.8.2015 je napojeno 190 EO.	trvá	

## II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
32.2.1	<b>TDI upozorňuje na bezpodmínečnou nutnost dodržení termínu dokončení díla v souladu s SoD, tzn. 20.9.'15. Konstatuje skluz</b>	Průběžná kontrola	Zhotovitel

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

oproti HMG, zejména ve vstrojování technologie ČS!			
- Mnichovský Týnec – Dokončeny všechny stoky			
- Třtěno – práce probíhají dle HMG výstavby			

## III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
32.3.2	Zhotovitel dnešního dne předložil a TDI odsouhlasil soupis realizovaných prací za období 07/15		

## IV.

### SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
		průběžně	zhotovitel

## V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

## VI. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

## VII. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1	změna trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci – vydána změna stavby před dokončením, rozpočet k ZL 3 bude dokončen a předán do 31.7.'15 – trvá, Probíhá kontrola ze strany projektanta a TDI	ZL 3	Trasa B5
21.7.2	Inž. síť Chožov Administrátor dotace předá na SFŽP, - Zhotovitel, spolu s administrátorem dotace zpracovává připomínky SFŽP k tomuto ZL a poté bude ZL opětovně předložen ke schválení – T: 31.7.'15 - trvá	ZL 2	
21.7.3	ČOV - Zhotovitel doplní předloženou fotodokumentaci o popis. Administrátor dotace následně předá na SFŽP - Trvá	ZL 1	
21.7.4	Třtěno – drenážní vrstvy - zpracován návrh ZL, projednává se s obj. + TDI. Bude upraveno na základě skut provedených prací - trvá, bude dopřesněno po dokončení zbývajících částí kanalizace v této lokalitě	ZL 4	

## VIII. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP –	I nadále bez připomínek	zhotovitel

Zapsal

Jméno a příjmení:	Ing.Tomáš Melichar + ing.Tomáš Havránek	Telefon	602 236 001
-------------------	---	---------	-------------