

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěníno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 30

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	13.7. 2015
Místo stavby:	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěníno	Čas:	8 oo
Příští KD	27.7. 2015	Čas:	8 oo hod.

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

## I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd./č./poř.	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
ČOV	-Stavebně i technologicky dokončeno - dokončena ČOV- stavba předána dle zápisu o odevzdání a převzetí, od vodoprávního stavebního úřadu je vydáno rozhodnutí o zkušebním provozu, po uplynutí zákonné lhůty pro odvolání bude potvrzeno nabytí právní moci, provoz ČOV zajišťuje zhotovitel, spotřebu vody a elektřiny hradí objednatel - dokončeny HTU - dokončeny zpevněné plochy a komunikace - probíhají práce na ČTÚ v areálu ČOV - zbývá dokončit oplocení areálu ČOV, jsou osazeny sloupky oplocení		zhotovitel
<b>Kanalizace CHOŽOV</b>			
4.1.CH.2	- stoky tlakové kanalizace dokončeny , stavební části odkalovacích a odvzdušňovacích šachet dokončeny, následně budou provedeny tlakové zkoušky Provedeno vystrojení technologie kalníkových a vzdušníkovaných šachet Plán na další období: OKALY se budou připojovat po uvedení ČOV do provozu – tzn. 06/15- plán-od 15.6. '15 <b>Trvá !</b>	Trvá!	zhotovitel
5.1.CH.3	EL. pro čerpací stanice – provedeny přípojné body ČS, zbývá realizovat vlastní přípojky elektro. Třtěníno + Mnichovský Týnec-změna charakteristiky jističů. Def. přípojka pro ČS bude provizorně použita pro staveništní rozvaděč. Připraveny pilíře s měřením-osazeny elektrohodiny. Staveništní odběr hradí zhotovitel do předání. Dodány stavební prefabrikáty ČS, osazení bude probíhat od 29.6. '15 - <b>Trvá</b>	Trvá!!	Zhotovitel/Investor
25.1 CH 1	Realizace definitivních úprav a obnovy povrchů komunikací ve správě SUS – provedeno, na území obce Chožova. - Před pokládkou def. povrchů se uskutečnilo dne 26.5. '15) jednání se SUS, která uznala špatný stav komunikace v trase vodovodu ( před č. p. 101 – 114) . - Zhotovitel následně předá dokončené povrchy komunikace správci – SUS Zhotovitel vyvolá jednání se SUS, za účelem předání dokončených povrchů komunikací zpět SUS, <b>jednání</b>	Trvá!	Zhotovitel

## Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

	bude svoláno jako společné po dokončení povrchů komunikací ve všech obcích		
27.1.CH 1	Probíhá přepojování jednotlivých nemovitostí na kanalizaci - Chožov	Trvá!!	zhotovitel
<b>Kanalizace Mnichovský Týnec</b>			
7.1.M.1	Realizují se stoky v komunikacích SUS - <i>trvá</i>  Kanalizace v komunikacích ve správě SUS bude dokončena v termínu dle HMG, tzn. <b>do 20.7 15 - trvá</b> Po projednání změny stavby před dokončením bude realizována stoka B.5. Objednatel informuje, že je vydáno stavební povolení na změnu stavby před dokončením – změna trasy stoky B5. Zhotovitel začne s realizací této stoky, ihned po nabytí právní moci. <b>Stavební práce jsou v současné době zahájeny, objednatel prověří nabytí právní moci stavebního povolení na SÚ.</b>		Zhotovitel
14.1.M.2	Na základě nové skutečnosti – odsouhlasení změny trasy přes pozemek st.p.15 pana Vlastimila Podpěry (jmenovaný při projednávání projektu nesouhlasil s pokládkou kanalizace přes jeho pozemek), dochází ke zkrácení trasy tlakové kanalizace o cca 153 m a zrušení jedné čerpací stanice(ČS2). Úsek tlakové kanalizace je na trase B5 a B5.1 do ČS1. Na tuto úpravu byl zpracován změnový list ZL3. Administrátor dotace předloží tento ZL ke schválení na SFŽP – <b>ÚKOL TRVÁ!</b>	Trvá	
<b>Tlaková kanalizace</b>			
12.1.TL.1	Tlaková kanalizace Třtěno – Mnichovský Týnec– položeno vše, vč. přechodu vodoteče (cca 30m), provedena kpl stavební část armaturních šachet. Dokončeno vystrojování armaturních šachet výtlaků. Realizace stavební části ČS je plánována do 30.6.15 – <b>náhradní termín do 31.7.2015</b> Provedení vystrojení ČS technologií – do 15.7.15 – <b>náhradní termín do 15.8.2015</b>	Trvá!!	Zhotovitel
<b>Kanalizace TŘTĚNO</b>			
	- pokračují práce na stokách ve Třtěně. -vzhledem ke spodní vodě bude provedena záměna podsypového materiálu na makadam 8-16.(Změnový list č. 4)-po dokončení prací bude aktualizovaný nezbytný rozsah této úpravy – <b>ZL zpracován v návrhu</b> Realizuje se stoka C – hlavní silnice. – dokončeno <b>po Š 192</b> Termín dokončení stoky C v komunikaci SUS – <b>do 31.7.2015</b> Stoka C 1.2 – provedeno <b>po Š 214</b> Stoka C1 – dokončeno po Š 204 Realizují se kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem - <i>trvá</i>	Provádí se	

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

30.1.1.	Dle vyjádření zhotovitele bude dne 14.7.2015 prováděna obrusná asfaltová vrstva na vyfrézovaných úsecích komunikací v obci Třtěno		
ČOV			
26.1.1.	ČOV – příprava na zahájení zkušebního provozu Zhotovitel předložil kompletní dokladovou část a následně objednatel tuto dokladovou část předložil místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, jako součást žádosti o povolení zkušebního provozu ČOV Vodoprávní úřad vydal seznam požadovaných dokladů pro povolení zkušebního provozu ČOV. Tyto doklady budou doloženy do místního šetření, které bude 9.7.'15 Dne 9.7.2015 vydáno vodoprávním úřadem rozhodnutí o zkušebním provozu		
25.1.2	Zhotovitel informuje, že v obci Chožov se lze na vybudovanou kanalizaci napojovat již od 1.5.'15 Probíhá napojování jednotlivých nemovitostí, k 13.7.2015 je napojeno 150 EO.	trvá	

## II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
7.2.5.	-ČOV – dle vydaného upraveného HMG práce probíhají dle aktualizovaného HMG. - Mnichovský Týnec – Realizace prací na stavbě kanalizace v komunikaci ve správě SÚS - Třtěno – práce nadále probíhají dle HMG výstavby - TDI A objednatel upozorňují na bezpodmínečnou nutnost dodržení termínu dokončení díla, tj.23.9.'15!!	Průběžná kontrola	Zhotovitel

## III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

## IV.

## V. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
		průběžně	zhotovitel

## VI. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

## VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

## IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1	změna trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci –předáno ke kontrole	ZL 3	Trasa B5
21.7.2	Inž. síť Chožov Administrátor dotace předá na SFŽP, předáno SFŽP se zpracovanými	ZL 2	

## Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

	připomínkami		
21.7.3	ČOV –předáno ke kontrole Administrátor dotace předá na SFŽP	ZL 1	
21.7.4	Třtěno –drenážní vrstvy zpracován návrh ZL, projednává se s obj. + TDI. Bude upraveno na základě skut provedených prací –	ZL 4	

### X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – <a href="#">I nadále bez připomínek</a>		zhotovitel

### Zapsal

Jméno a příjmení:	Ing.Tomáš Melichar + ing.Tomáš Havránek	Telefon	602 236 001
-------------------	---	---------	-------------