

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 8

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	21.7.2014
Místo stavby:	Chožov, Mnichovská Týnec, Třtěno	Čas:	8 00
Příští KD	4.8.2013	Čas:	8 00 hod

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř.	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
aktuálně			
2.1.4.	Sítě vytýčeny v Chožově a Třtěnu částečně. TDI požaduje od zhotovitele průběžně provádět zaměření souběhu a křížení nezakreslených inženýrských sítí. Na příští KD bude prezentováno		zhotovitel
1.1.6	-umístění informačního BANNERu rozhodne investor do příštího KD. Místo pro BANNER určeno. (Levá část v prostoru mezi vjezdem do dvora OÚ a sousedním objektem) Dle sdělení proj.man.dotace bude možno zadat do výroby BANER až po odsouhlasení návrhu SFŽP . Zadavatel zadá BANNER neprodleně do výroby. Podklady pro tisk BANNERU zaslala ing. Čejková zhotoviteli. Baner instalován, paní starostka upozornila na nesoulad v dotačních procentech bude prověřeno.	Do 11.7.	Investor Proj.man.dotace
2.1.7	-Zhotovitel předložil předpoklad finančního plnění po čtvrtletí – finanční HMG. Zhotovitel provede aktualizaci.	předloženo	zhotovitel
			Investor
Kanalizace CHOŽOV			
4.1.CH.2	- Zhotovitel pokračuje v realizaci stoky A a A1.3 , v Chožově. Na trase A1.3. byla přeložena stávající kanalizace.		zhotovitel
5.1.CH.3	-Žádost na ČEZ v souvislosti s el. měrem vč. revize pro ČOV předá zhotovitel investorovi. Tento neprodleně podá žádost na ČEZ. Vyřízeno. EL. pro čerpací stanice v procesu. Investor zaurguje		Zhotovitel/Investor
5.1.CH.6	-Zhotovitel čeká na vydání povolení DIO a vyjádření SUS. Předpoklad první týden června. Povolení zvláštního povolení komunikací SUS-předpoklad příští týden. Pro Chožov a Třtěno vyřízeno.		Zhotovitel/SUS
8.1.7	Trasa A3 š 88-89 objekt, který ohrožuje veřejnou bezpečnost. Paní starostka bude kontaktovat stavební úřad a budou zahájeny kroky k nařízení odstranění stavby.	neprodleně	investor
Kanalizace Mnichovský Týnec			
7.1.M.1	Předpoklad zahájení prací 21.7.2014 . Vzhledem k tomu, že zhotovitel nesplnil termín zahájení, TDI bude neprodleně kontaktovat ředitele společnosti pana Roberta Morávka.		zhotovitel

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Kanalizace TRTĚNO			
4.1.Tř.1	- Ing. Malá (PROVOD) upravil výšky a trasu nové gravitační kanalizace trasy C . Vzhledem k vysoké spodní vodě byl na zítra 27.5.2014 pozván geolog, pro stanovení bezpečné skladby podloží. Zhotovitel pro posouzení geologa připraví výkop mezi Š 171 a Š172 na stoce C. -Zhotovitel vzhledem k nastalé situaci pozměňuje harmonogram provádění prací. Zhloubení, které vzniklo existencí stávající kanalizace průměr 100 cm, bude přesypáno drenážní vrstvou nadrceného materiálu z výkopů z Mnichovského Týnce. Předpoklad zahájení prací v Mnichovském Týnci je od pondělí 16.6.2014.		Zhotovitel
7.1.Tř.3	-Předpoklad zahájení prací	21.7.2014 nesplněno	
ČOV			
3.1.Č.3	-Dnešního dne TDI převzal první část výztuže a povolil zaklopení bednění.	21.7.2014.	zhotovitel
8.1.4	-TDI navrhl uložit okolo základů ČOV drenáž pr.150 s jednou čistící šachtou uloženou v protilehlém rohu ČOV.		TDI/zhotovitel
Společné	-předána filmová pasportizace Chožova a Třtěna. Dnes předána pasportizace Mnichovského Týnce.		zhotovitel
6.1.S.1	-Žádosti na ČEZ o připojení čerpacích stanic zajišťuje Obec.	průběžně	investor
7.1.S.2	Zhotovitel požádal paní starostku o poskytnutí kontaktů na dotčené zemědělce, všech tří obcí, kvůli koordinaci a postupu prací na výtlaku. Zhotovitel začne dotčené zemědělce kontaktovat.	splněno	Investor/zhotovitel
7.1.S.3	Projektant zašle zhotoviteli vytyčovací body trasy výtlaku. Zhotovitel provede vytyčení trasy a případné odchylky trasy od vyježděné cesty budou řešeny s konkrétními pěstiteli. Výtlak bude položen dle projektu v trase původní cesty.	splněno	Proj/TDI/zhotovitel

II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.2.1.	- Vzhledem k tomu, že zhotovitel pozměnil postup prací oproti vydanému HMG- upřednostnění zahájení prací v Mnichovském Týnci, požaduje TDI vydat nový aktualizovaný a závazný HMG.	průběžně	Zhotovitel
2.2.3.	-TDI + investor bude kontaktovat ředitele I.SčV,a.s. , pana Morávka Evidovaný skluz v obci Třtěno 3 měsíce oproti vydanému HMG.	neprodleně	zhotovitel
7.2.4.	-výtlak viz bod 7.1.S.3		
7.2.5.	-ČOV – dle HMG – konec října vč. vystrojení		

III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.3.1.	TDI potvrdil soupis prací za měsíc červenec 2014.	odsouhlaseno	zhotovitel

IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.4.1.	Kvalita prováděných prací – TDI požaduje řádné hutnění zasypávaných výkopů po vrstvách. Dále požaduje odvázet výkopy z úseků, kde je	trvale	zhotovitel

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

	evidentní, že výkopek vadí, je vrstven na objekty občanů apod. Dále TDI požaduje výkopy pažit, tak jak je uvedeno v PD a dle BOZ.		
7.4.2.	-Sledování kvality – ve sledovaném období bez připomínek.		

V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.5.1.	Zhotovitel napojí ZS na budovanou elektropřípojku pro ČOV.	Provedeno	zhotovitel

VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
1.6.1	Projektant dnešního dne předal RDS kanalizace Třtěno -stavebně konstrukční část ČOV -Kanalizační přípojky Chožov a Třtěno (pare č.1, TDI pare č.2, zhotovitel pare č.3-6 investor)		projektant
2.6.3.	Bylo dohodnuto, že projektant bude průběžně zasílat zápisy z KD poskytovateli dotace.		projektant
6.6.4	Projektant předal dnešního dne Třtěno –tlaková kanalizace Mnichovský Týnec-tlaková kanalizace stavebně tech. Řešení ČOV.	7.7.2014	projektant

IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1			

X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – koordinátor BOZP požaduje předložit doplněný PLÁN BOZP na KD 5 ke kontrole. Předloženo ke kontrole po 7 KD.	NT 6	zhotovitel

Zapsal

Jméno a příjmení:	Petr Nápravník, Ing.Tomáš Melichar	Telefon	603 209 409
--------------------------	---	----------------	--------------------