

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

## Zápis z KD č. 9

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	4.8.2014
Místo stavby:	Chožov, Mnichovská Týnec, Třtěno	Čas:	8 00
Příští KD	18.8.2013	Čas:	8 00 hod

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

### I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř. aktuálně	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
2.1.4.	Sítě vytýčeny v Chožově a Třtěnu částečně. TDI požaduje od zhotovitele průběžně provádět zaměření souběhu a křížení nezakreslených inženýrských sítí. <a href="#">Na příští KD bude prezentováno</a>	Nesplněno NT KD 10	zhotovitel
1.1.6	-umístění informačního BANNERu rozhodne investor do příštího KD. Místo pro BANNER určeno. (Levá část v prostoru mezi vjezdem do dvora OÚ a sousedním objektem) Dle sdělení proj.man.dotace bude možno zadat do výroby BANER až po odsouhlasení návrhu SFŽP . Zadavatel zadá BANNER neprodleně do výroby. Podklady pro tisk BANNERU zaslala ing. Čejková zhotoviteli. <a href="#">Baner instalován, paní starostka upozornila na nesoulad v dotačních procentech bude prověřeno.</a> ccccccccccccccccccccccc	Do 11.7.	Investor Proj.man.dotace
2.1.7	-Zhotovitel předložil předpoklad finančního plnění po čtvrtletí – finanční HMG. Zhotovitel provede aktualizaci. Zhotovitel na vyvolané schůzce se zastupiteli předloží aktualizovaný finanční HMG. TDI požaduje od zhotovitele zahájit jednání týkající se souladu plánovaného finančního plnění se skutečným stavem.	předloženo	zhotovitel
			Investor
<b>Kanalizace CHOŽOV</b>			
4.1.CH.2	- Zhotovitel pokračuje v realizaci stoky A a A1.4 , v Chožově. <a href="#">Na trase A1.3. byla přeložena stávající kanalizace.</a>		zhotovitel
5.1.CH.3	-Žádost na ČEZ v souvislosti s el. měrem vč. revize pro ČOV předá zhotovitel investorovi. Tento neprodleně podá žádost na ČEZ. Vyřízeno. EL. pro čerpací stanice v procesu. <a href="#">Investor zaurguje</a>	V procesu	Zhotovitel/Investor
5.1.CH.6	-Zhotovitel čeká na vydání povolení DIO a vyjádření SUS. Předpoklad první týden června. Povolení zvláštního povolení komunikací SUS-předpoklad příští týden. Pro Chožov a Třtěno vyřízeno. Zhotovitel požádal o povolení na <a href="#">Mnichovský Týnec (6.8.2014)</a>	6.8.2014	Zhotovitel/SUS
8.1.7	Trasa A3 š 88-89 objekt, který ohrožuje veřejnou bezpečnost. Paní starostka bude kontaktovat stavební úřad a budou zahájeny kroky k nařízení odstranění stavby. <a href="#">Investor požádal stavební úřad o povolení demolice dotčené zdi.</a>	V procesu	investor

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

9.1.9	Paní starostka projedná rozšíření DIO (Průjezd automobilů nad 12 t.)		
<b>Kanalizace Mnichovský Týnec</b>			
7.1.M.1	Předpoklad zahájení prací 21.7.2014 . Vzhledem k tomu, že zhotovitel nesplnil termín zahájení, TDI bude neprodleně kontaktovat ředitele společnosti pana Roberta Morávka. Pan ředitel Morávek ubezpečil investora, že konečný termín akce bude dodržen. Dne 13.8.2014 se ředitel p. Morávek a stav.p. Jicha zúčastní jednání se zastupiteli. (17 oo hod) Zahájení prací dnes 4.8.2014.	13.8.2014 17 oo hod	zhotovitel
<b>Kanalizace TŘTĚNO</b>			
4.1.Tř.1	- Ing. Malá (PROVOD) upravil výšky a trasu nové gravitační kanalizace trasy C . Vzhledem k vysoké spodní vodě byl na zítřka 27.5.2014 pozván geolog, pro stanovení bezpečné skladby podloží. Zhotovitel pro posouzení geologa připraví výkop mezi Š 171 a Š172 na stoce C. -Zhotovitel vzhledem k nastalé situaci pozměňuje harmonogram provádění prací. Zhloubení, které vzniklo existencí stávající kanalizace průměr 100 cm, bude přesypáno drenážní vrstvou nadrceného materiálu z výkopů z Mnichovského Týnce. Předpoklad zahájení prací v Mnichovském Týnci je od pondělí 16.6.2014.		Zhotovitel
7.1.Tř.3	-Předpoklad zahájení prací	21.7.2014 Nesplněno NT1.9.2014	
<b>ČOV</b>			
3.1.Č.3	-1.8.2014 TDI převzal druhou část výztuže a povolil zaklopení bednění.	1.8.2014.	zhotovitel
8.1.4	-TDI navrhl uložit okolo základů ČOV drenáž pr.150 s jednou čistící šachtou uloženou v protilehlém rohu ČOV.		TDI/zhotovitel
<b>Společné</b>	-předána filmová pasportizace Chožova a Třtěna. Dnes předána pasportizace Mnichovského Týnce.	splněnoo	zhotovitel
6.1.S.1	-Žádosti na ČEZ o připojení čerpacích stanic zajišťuje Obec.	průběžně	investor
7.1.S.2	Zhotovitel požádal paní starostku o poskytnutí kontaktů na dotčené zemědělce, všech tří obcí, kvůli koordinaci a postupu prací na výtlaku. Zhotovitel začne dotčené zemědělce kontaktovat. Zhotovitel provedl geodetické zaměření trasy výtlaku 31.7.2014	splněno	Investor/zhotovitel

## II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.2.1.	- Vzhledem k tomu, že zhotovitel pozměnil postup prací oproti vydanému HMG- upřednostnění zahájení prací v Mnichovském Týnci, požaduje TDI vydat nový aktualizovaný a závazný HMG. -TDI vydá aktualizovaný –HMG dne	průběžně	Zhotovitel
2.2.3.	-TDI + investor bude kontaktovat ředitele 1.SčV,a.s. , pana Morávka Evidovaný skluz v obci Třtěno 3 měsíce oproti vydanému HMG.	neprodleně	zhotovitel
7.2.4.	-výtlak viz bod 7.1.S.3		

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

7.2.5.	-ČOV – dle HMG – konec října vč. vystrojení		
--------	---	--	--

## III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.3.1.	TDI potvrdil soupis prací za měsíc červenec 2014.	odsouhlaseno	zhotovitel

## IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.4.1.	Kvalita prováděných prací – TDI požaduje řádné hutnění zasypávaných výkopů po vrstvách. Dále požaduje odvážet výkopek z úseků, kde je evidentní, že výkopek vadí, je vrstven na objekty občanů apod. Dále TDI požaduje výkopy pažit, tak jak je uvedeno v PD a dle BOZ.	trvale	zhotovitel
7.4.2.	-Sledování kvality – ve sledovaném období bez připomínek.		

## V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.5.1.	Zhotovitel napojí ZS na budovanou elektropřípojku pro ČOV.	Provedeno	zhotovitel

## VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
1.6.1	Projektant dnešního dne předal RDS kanalizace Třtěno -stavebně konstrukční část ČOV -Kanalizační přípojky Chožov a Třtěno (pare č.1, TDI pare č.2, zhotovitel pare č.3-6 investor )		projektant
2.6.3.	Bylo dohodnuto, že projektant bude průběžně zasílat zápisy z KD poskytovateli dotace.		projektant
6.6.4	Projektant předal dnešního dne Třtěno –tlaková kanalizace Mnichovský Týnec-tlaková kanalizace stavebně tech. Řešení ČOV.	7.7.2014	projektant

## IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1			

## X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – koordinátor BOZP požaduje předložit doplněný PLÁN BOZP na KD 5 ke kontrole. Předloženo ke kontrole po 7 KD. <b>Kontrola provedena</b> Koordinátor BOZP provádí průběžně kontroly stavenišť.	splněno bez připomínek	zhotovitel

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Zapsal

Jméno a příjmení:	Petr Nápravník, Ing. Tomáš Melichar	Telefon	603 209 409
-------------------	-------------------------------------	---------	-------------