

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění - ČOV a kanalizace

## Zápis z KD č. 10

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	18.8.2014
Místo stavby:	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění	Čas:	8 oo
Příští KD	1.9.2013	Čas:	8 oo hod

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

### I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř. aktuálně	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
2.1.4.	Sítě vytýčeny v Chožově a Třtění částečně. TDI požaduje od zhotovitele průběžně provádět zaměření souběhu a křížení nezakreslených inženýrských sítí. Na příští KD bude prezentováno. <b>Na konci stavby bude zakresleno do DSP.</b>	Splněno NT KD 10	zhotovitel
1.1.6	-umístění informačního BANNERu rozhodne investor do příštího KD. Místo pro BANNER určeno. (Levá část v prostoru mezi vjezdem do dvora OÚ a sousedním objektem) Dle sdělení proj.man.dotace bude možno zadat do výroby BANER až po odsouhlasení návrhu SFŽP . Zadavatel zadá BANNER neprodleně do výroby. Podklady pro tisk BANNERU zaslala ing. Čejková zhotoviteli. Baner instalován, paní starostka upozornila na nesoulad v dotačních procentech bude prověřeno.	V procesu	Investor Proj.man.dotace
2.1.7	-Zhotovitel předložil předpoklad finančního plnění po čtvrtletí – finanční HMG. Zhotovitel provede aktualizaci. Zhotovitel na vyvolané schůzce se zastupiteli předloží aktualizovaný finanční HMG. TDI požaduje od zhotovitele zahájit jednání týkající se souladu plánovaného finančního plnění se skutečným stavem. <b>Jednání proběhlo za účasti zastupitelů obcí, TDI , projekční firmy a zhotovitele. Bylo dohodnuto, že termín kolaudace stanoven na září 2016. Finančně bude stavba ukončena v září 2015. Zástupce zhotovitele p.ředitel Morávek ubezpečil, že konečný termín dle SOD bude dodržen.</b>	předloženo	zhotovitel
			Investor
<b>Kanalizace CHOŽOV</b>			
4.1.CH.2	- Zhotovitel pokračuje v realizaci stoky A a A1.4 , v Chožově.		zhotovitel
5.1.CH.3	-Žádost na ČEZ v souvislosti s el. měrem vč. revize pro ČOV předá zhotovitel investorovi. Tento neprodleně podá žádost na ČEZ. Vyřízeno. EL. pro čerpací stanice v procesu. <b>Investor zaurguje</b>	V procesu	Zhotovitel/Investor
5.1.CH.6	-Zhotovitel čeká na vydání povolení DIO a vyjádření SUS. Předpoklad první týden června. Povolení zvláštního povolení komunikací SUS-předpoklad příští týden. Pro Chožov a Třtění vyřízeno. Zhotovitel požádal o povolení na Mnichovský Týnec (6.8.2014)	Splněno	Zhotovitel/SUS

## Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

8.1.7	Trasa A3 š 88-89 objekt, který ohrožuje veřejnou bezpečnost. Paní starostka bude kontaktovat stavební úřad a budou zahájeny kroky k nařízení odstranění stavby. <a href="#">Investor požádal stavební úřad o posouzení statiky dotčené zdi.</a>	V procesu	investor
9.1.9	Paní starostka projedná rozšíření DIO (Průjezd automobilů nad 12 t.) <a href="#">Bude řešeno ve Třtěnu a v Mnichovském Týnci.</a>		
10.1.10	<a href="#">Zhotovitel a investor vyvolá schůzku se SÚS s navrženým řešením-překopy a podélné výkopy budou v definitivní skladbě, kromě asfaltových vrstev. Na zimní období by zhotovitel položil asfalt provizorní a po ukončení zimní údržby, by se provedlo odfrézování a položení definitivního povrchu.</a>		Zhotovitel/investor
<b>Kanalizace Mnichovský Týnec</b>			
7.1.M.1	Zahájení prací 4.8.2014.	<a href="#">splněno</a>	zhotovitel
<b>Kanalizace TŘTĚNO</b>			
4.1.Tř.1	- Ing. Malá (PROVOD) upravil výšky a trasu nové gravitační kanalizace trasy C . Vzhledem k vysoké spodní vodě byl na zítř 27.5.2014 pozván geolog, pro stanovení bezpečné skladby podloží. Zhotovitel pro posouzení geologa připraví výkop mezi Š 171 a Š172 na stoce C. -Zhotovitel vzhledem k nastálé situaci pozměňuje harmonogram provádění prací. Zhloubení, které vzniklo existencí stávající kanalizace průměr 100 cm, bude přesypáno drenážní vrstvou nadrceného materiálu z výkopů z Mnichovského Týnce. Předpoklad zahájení prací v Mnichovském Týnci je od pondělí 16.6.2014.		Zhotovitel
7.1.Tř.3	-Předpoklad zahájení prací  <a href="#">Po jednání s panem ředitelem Morávkem byl dne 14.8.2014 předložen aktualizovaný HMG vč. finančního plánu čerpání.</a>	<a href="#">21.7.2014 Nesplněno NT1.9.2014 NT 1.10.2014</a>	
<b>ČOV</b>			
3.1.Č.3	<a href="#">Konstrukce ČOV – dokončena betonáž nádrží, probíhá betonáž spádů dna, proběhne betonáž dvou pilot pod domeček a následně po vyzrání betonu proběhnou zkoušky vodotěsnosti.</a>	<a href="#">Předp. 1 pol. září</a>	zhotovitel
8.1.4	-TDI navrhl uložit okolo základů ČOV drenáž pr.150 s jednou čistící šachtou uloženou v protilehlém rohu ČOV.		TDI/zhotovitel
<b>Společné</b>			
6.1.S.1	-Žádosti na ČEZ o připojení čerpacích stanic zajišťuje Obec.	průběžně	investor
7.1.S.2	Zhotovitel požádal paní starostku o poskytnutí kontaktů na dotčené zemědělce, všech tří obcí, kvůli koordinaci a postupu prací na výtlaku. <a href="#">Zhotovitel je s dotčenými zemědělci v kontaktu. Zhotovitel provedl geodetické zaměření trasy výtlaku 31.7.2014 Předpoklad zahájení výtlaku mezi Mnichovským Týncem a Třtěnem je v měsíci září. Kapacitně zajištěno.</a>	splněno	Investor/zhotovitel

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

## II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.2.1.	- Vzhledem k tomu, že zhotovitel pozměnil postup prací oproti vydanému HMG- upřednostnění zahájení prací v Mnichovském Týnci, požaduje TDI vydat nový aktualizovaný a závazný HMG. -TDI vydá aktualizovaný HMG .	Splněno	Zhotovitel
2.2.3.	Evidovaný skluz v obci Třtěno 4 měsíce oproti smluvnímu HMG. Změnou v postupu prací – zahájení prací v Mnichovském Týnci a vydáním upraveného HMG po schůzce s ředitelem zhotovitele, panem Morávkem, je nyní evidovaný skluz pouze informativní. Investor se záměnou zahájení prací namísto ve Třtěně, tak v Mnichovském Týnci souhlasí za předpokladu dodržení konečného termínu akce.		Zhotovitel Investor TDI
7.2.4.	-výtlak viz bod 7.1.S.3		
7.2.5.	-ČOV – dle vydaného upraveného HMG		Zhotovitel

## III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.3.1.	TDI potvrdil soupis prací za měsíc červenec 2014.	odsouhlaseno	zhotovitel

## IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.4.1.	Kvalita prováděných prací – TDI požaduje řádné hutnění zasypávaných výkopů po vrstvách. Dále požaduje odvážet výkopek z úseků, kde je evidentní, že výkopek vadí, je vrstven na objekty občanů apod. Dále TDI požaduje výkopy pažit, tak jak je uvedeno v PD a dle BOZ.	Provádí se	Zhotovitel TDI
7.4.2.	-Sledování kvality – ve sledovaném období bez připomínek.		

## V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.5.1.	Zhotovitel napojí ZS na budovanou elektropřípojku pro ČOV.	Provedeno	zhotovitel

## VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
1.6.1	Projektant dnešního dne předal RDS kanalizace Třtěno -stavebně konstrukční část ČOV -Kanalizační přípojky Chožov a Třtěno (pare č.1, TDI pare č.2, zhotovitel pare č.3-6 investor )		projektant
2.6.3.	Bylo dohodnuto, že projektant bude průběžně zasílat zápisy z KD poskytovateli dotace.		projektant
6.6.4	Projektant předal dnešního dne Třtěno –tlaková kanalizace Mnichovský Týnec-tlaková kanalizace stavebně tech. Řešení ČOV.	7.7.2014	projektant

## IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1			

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

## X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – koordinátor BOZP požaduje předložit doplněný PLÁN BOZP na KD 5 ke kontrole. Předloženo ke kontrole po 7 KD. <b>Kontrola provedena</b> <b>Koordinátor BOZP provádí průběžně kontroly staveniště.</b>	<b>splněno</b>  <b>bez</b> <b>připomínek</b>	zhotovitel

## Zapsal

<b>Jméno a příjmení:</b>	<b>Petr Nápravník, Ing. Tomáš Melichar</b>	<b>Telefon</b>	<b>603 209 409</b>
--------------------------	--	----------------	--------------------