

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 12

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	15.9.2014
Místo stavby:	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění	Čas:	8 00
Příští KD	29.9.2013	Čas:	8 00 hod

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd./č./poř. aktuálně	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
2.1.4.	Sítě vytýčeny v Chožově a Třtění částečně. TDI požaduje od zhotovitele průběžně provádět zaměření souběhu a křížení nezakreslených inženýrských sítí. Na příští KD bude prezentováno. Na konci stavby bude zakresleno do DSP.	Splněno NT KD 10	zhotovitel
1.1.6	-umístění informačního BANNERu rozhodne investor do příštího KD. Místo pro BANNER určeno. (Levá část v prostoru mezi vjezdem do dvora OÚ a sousedním objektem) Dle sdělení proj.man.dotace bude možno zadat do výroby BANER až po odsouhlasení návrhu SFŽP . Zadavatel zadá BANNER neprodleně do výroby. Podklady pro tisk BANNERU zaslala ing. Čejková zhotoviteli. Baner instalován, paní starostka upozornila na nesoulad v dotačních procentech bude prověřeno.	trvá	Investor Proj.man.dotace
2.1.7	-Zhotovitel předložil předpoklad finančního plnění po čtvrtletí – finanční HMG. Zhotovitel provede aktualizaci. Zhotovitel na vyvolané schůzce se zastupiteli předloží aktualizovaný finanční HMG. TDI požaduje od zhotovitele zahájit jednání týkající se souladu plánovaného finančního plnění se skutečným stavem. Jednání proběhlo za účasti zastupitelů obcí, TDI , projekční firmy a zhotovitele. Bylo dohodnuto, že termín kolaudace stanoven na září 2016. Finančně bude stavba ukončena v září 2015. Zástupce zhotovitele p.ředitel Morávek ubezpečil, že konečný termín dle SOD bude dodržen.	předloženo	zhotovitel
12.1.8	-ROPD –podepsaná smlouva	splněno	investor
Kanalizace CHOŽOV			
4.1.CH.2	- Zhotovitel pokračuje v realizaci stoky A,A1 a A1.4 (před dokončením), v Chožově. Plán na další období: budou realizovány překopy vozovek na stokách A, A1 a A1.4.		zhotovitel
5.1.CH.3	-Žádost na ČEZ v souvislosti s el. měrem vč. revize pro ČOV předá zhotovitel investorovi. Tento neprodleně podá žádost na ČEZ. Vyřízeno. EL. pro čerpací stanice v procesu. Investor zaurguje	V procesu, před dokončením	Zhotovitel/Investor

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

8.1CH.7	<p>Trasa A3 š 88-89 objekt, který ohrožuje veřejnou bezpečnost. Paní starostka bude kontaktovat stavební úřad a budou zahájeny kroky k nařízení odstranění stavby. Investor požádal stavební úřad o posouzení statiky dotčené zdi. Zhotovitel zvažuje možnost řízeného vrtání. Na 25.9.svoláno místní šetření za účasti majitele pozemku a stavebního úřadu.</p>	25.9. 10 oo čp.51	investor
9.1CH.9	<p>Paní starostka projedná rozšíření DIO (Průjezd automobilů nad 12 t.) Bude řešeno ve Třtěnu a v Mnichovském Týnci.</p>	trvá	investor
10.1CH.10	<p>Zhotovitel a investor vyvolá schůzku se SÚS s navrženým řešením-překopy a podélné výkopy budou v definitivní skladbě, kromě asfaltových vrstev. Na zimní období by zhotovitel položil asfalt provizorní a po ukončení zimní údržby, by se provedlo odfrézování a položení definitivního povrchu. Na koordináční schůzce konané dne 1.9.2014 bylo dohodnuto, že překopy silnic pod SÚS budou před předáním do zimní údržby provizorně zaasfaltovány.</p>	Dnes 1.9. 10 oo hod	Zhotovitel/investor
12.1CH.11	<p>Stoky A1.5. a A1.6. budou realizovány při spuštění ČOV (okály)</p>		Zhotovitel
12.1CH.12	<p>Zhotovitel upozorňuje na neexistenci silničních znaků , nebo jsou pod asfaltem nebo jsou prasklé. Investor vyvolá jednání se SčVK.</p>		Investor/SčVK
Kanalizace Mnichovský Týnec			
7.1.M.1	<p>Zahájení prací 4.8.2014. Práce plynule pokračují stokou „B a B1 a B1.1.“ Plán na další období: práce budou pokračovat na trase „B1 a B1.1.“ Naplánován překop na trase „B3 a B5 a B5,1“</p>	probíhá	zhotovitel
Tlaková kanalizace			
12.1.TL.1	<p>Práce na tlakové kanalizaci mezi Třtěnem a Mnichovským týncem zahájeny dnes</p>	15.9.2014	Zhotovitel
12.1TL.2	<p>Proplachovací šachtu VPS2 posunout z bodu VB15 na VB16 (pozemek pana Krále) Projektant prověří.</p>		
12.1TL.3	<p>Kalník na pozemku pana Andráse, se pokusí vyřešit paní starostka. Wenzel – výtlak naprojektován na pozemku obce-projednat</p>		Zástupci obcí
Kanalizace TŘTĚNO			
4.1.Tř.1	<p>- Ing. Malá (PROVOD) upravil výšky a trasu nové gravitační kanalizace trasy C . Vzhledem k vysoké spodní vodě byl na zítřa 27.5.2014 pozván geolog, pro stanovení bezpečné skladby podloží. Zhotovitel pro posouzení geologa připraví výkop mezi Š 171 a Š172 na stoce C. -Zhotovitel vzhledem k nastálé situaci pozměňuje harmonogram provádění prací. Zhloubení, které vzniklo existencí stávající kanalizace průměr 100 cm, bude přesypáno drenážní vrstvou nadrceného materiálu z výkopů z Mnichovského Týnce. Předpoklad zahájení prací v Mnichovském Týnci je od pondělí 16.6.2014.</p>		Zhotovitel

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

7.1.Tř.3	-Předpoklad zahájení prací Po jednání s panem ředitelem Morávkem byl dne 14.8.2014 předložen aktualizovaný HMG vč. finančního plánu čerpání.	21.7.2014 Nesplněno NT1.9.2014 NT 1.10.2014 NT 15.10.2014	
ČOV			
3.1.Č.3	Konstrukce ČOV – dokončena betonáž nádrží, probíhá napouštění nádrží a zkoušky vodotěsnosti. Zkouška vodotěsnosti dokončena bez připomínek TDI.TDI povoluje provádět zásypy s hutněním po 30 cm.	probíhá	zhotovitel
Společné			
6.1.S.1	-Žádosti na ČEZ o připojení čerpacích stanic zajišťuje Obec. Jednání ukončena, čeká se na MT určené firmy.		investor

II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.2.1.	- Vzhledem k tomu, že zhotovitel pozměnil postup prací oproti vydanému HMG- upřednostnění zahájení prací v Mnichovském Týnci, požaduje TDI vydat nový aktualizovaný a závazný HMG. -TDI vydá aktualizovaný HMG .	Splněno	Zhotovitel
2.2.3.	Evidovaný skluz v obci Třtěno 4 měsíce oproti smluvnímu HMG. Změnou v postupu prací – zahájení prací v Mnichovském Týnci a vydáním upraveného HMG po schůzce s ředitelem zhotovitele, panem Morávkem, je nyní evidovaný skluz pouze informativní. Investor se záměnou zahájení prací namísto ve Třtěně, tak v Mnichovském Týnci souhlasí za předpokladu dodržení konečného termínu akce.		Zhotovitel Investor TDI
7.2.4.	- výtak viz bod 7.1.S.3		
7.2.5.	- ČOV – dle vydaného upraveného HMG Práce probíhají dle upraveného HMG.	Průběžná kontrola	Zhotovitel

III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.3.1.	Zhotovitel předložil soupis prací za měsíc 08/2014	odsouhlaseno	zhotovitel

IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.4.1.	Kvalita prováděných prací – TDI požaduje řádné hutnění zasypávaných výkopů po vrstvách. Dále požaduje odvážet výkopek z úseků, kde je evidentní, že výkopek vadí, je vrstven na objekty občanů apod. Dále TDI požaduje výkopy pažit, tak jak je uvedeno v PD a dle BOZ.	Provádí se	Zhotovitel TDI
7.4.2.	- Sledování kvality – ve sledovaném období bez připomínek.		

V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.5.1.	Zhotovitel napojí ZS na budovanou elektropřípojku pro ČOV.	Provedeno	zhotovitel

VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
------	----------------	--------	-----------

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

1.6.1	Projektant dnešního dne předal RDS kanalizace Třtěno -stavebně konstrukční část ČOV -Kanalizační přípojky Chožov a Třtěno (pare č.1, TDI pare č.2, zhotovitel pare č.3-6 investor)		projektant
2.6.3.	Bylo dohodnuto, že projektant bude průběžně zasílat zápisy z KD poskytovateli dotace.		projektant
6.6.4	Projektant předal dnešního dne Třtěno –tlaková kanalizace Mnichovský Týnec-tlaková kanalizace stavebně tech. Řešení ČOV.	7.7.2014	projektant
12.6.5	Proplachovací šachtu VPŠ2 posunout z bodu VB15 na VB16 (pozemek pana Krále) Projektant prověří.		projektant

IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1			

X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – koordinátor BOZP požaduje předložit doplněný PLÁN BOZP na KD 5 ke kontrole. Předloženo ke kontrole po 7 KD. Kontrola provedena Koordinátor BOZP provádí průběžně kontroly staveniště.	splněno bez připomínek	zhotovitel

Zapsal

Jméno a příjmení:	Petr Nápravník, Ing.Tomáš Melichar	Telefon	603 209 409
--------------------------	---	----------------	--------------------