

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 13

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	29.9.2014
Místo stavby:	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno	Čas:	8 oo
Příští KD	13.10.2013	Čas:	8 oo hod

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř. aktuálně	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
2.1.7	Bylo dohodnuto, že termín kolaudace stanoven na září 2016. Finančně bude stavba ukončena v září 2015. Zástupce zhotovitele p.ředitel Morávek ubezpečil, že konečný termín dle SOD bude dodržen.	předloženo	zhotovitel
12.1.8	-ROPD –podepsaná smlouva	splněno	investor
Kanalizace CHOŽOV			
4.1.CH.2	- Zhotovitel pokračuje v realizaci stoky A,A1 a A1.4 dokončeno. Zhotovitel předal investorovi a TDI kamerové zkoušky kanalizace u okálů(A1.5. a A1.6) Plán na další období: budou realizovány překopy vozovek na stoce A.		zhotovitel
5.1.CH.3	-Žádost na ČEZ v souvislosti s el. měrem vč. revize pro ČOV předá zhotovitel investorovi. Tento neprodleně podá žádost na ČEZ. Vyřízeno. EL. pro čerpací stanice v procesu. Investor zaurguje	V procesu, před dokončením	Zhotovitel/Investor
8.1CH.7	Trasa A3 š 88-89 objekt, který ohrožuje veřejnou bezpečnost. Paní starostka bude kontaktovat stavební úřad a budou zahájeny kroky k nařízení odstranění stavby. Investor požádal stavební úřad o posouzení statiky dotčené zdi. Zhotovitel zvažuje možnost řízeného vrtání. Na 25.9.svoláno místní šetření za účasti majitele pozemku a stavebního úřadu. Zástupkyně stavebního úřadu si vyžádá dobrozdání statika.	V procesu	investor
9.1CH.9	Paní starostka projedná rozšíření DIO (Průjezd automobilů nad 12 t.) Bude řešeno ve Třtěnu a v Mnichovském Týnci.	trvá	investor
10.1CH.10	Zhotovitel a investor vyvolá schůzku se SÚS s navrženým řešením-překopy a podélné výkopy budou v definitivní skladbě, kromě asfaltových vrstev. Na zimní období by zhotovitel položil asfalt provizorní a po ukončení zimní údržby, by se provedlo odfrézování a položení definitivního povrchu. Na koordinační schůzce konané dne 1.9.2014 bylo dohodnuto, že překopy silnic pod SÚS budou před předáním do zimní údržby provizorně zaasfaltovány.	Dnes 1.9. 10 oo hod	Zhotovitel/investor

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

	Zhotovitel zahájil pokládku provizorních asfaltů.		
12.1CH.11	Stoky A1.5. a A1.6. budou realizovány při spuštění ČOV (okály)		Zhotovitel
12.1CH.12	Zhotovitel upozorňuje na neexistenci silničních znaků , nebo jsou pod asfaltem nebo jsou prasklé. Investor vyvolá jednání se SčVK.	trvá	Investor/SčVK
Kanalizace Mnichovský Týnec			
7.1.M.1	Zahájení prací 4.8.2014. Práce plynule pokračují stokou „B1.1 a B3“ Plán na další období: práce budou pokračovat na trase Naplánován překop na trase „B1.1., B3, B5.1 a B5“	probíhá	zhotovitel
Tlaková kanalizace			
12.1.TL.1	Práce na tlakové kanalizaci mezi Třtěnem a Mnichovským týncem zahájeny . Potrubí svařeno a uloženo na trase. V příštím týdnu bude zahájena pokládka.	15.9.2014	Zhotovitel
12.1TL.2	Proplachovací šachtu VPŠ2 posunout z bodu VB15 na VB16 (pozemek pana Krále) Projektant prověří.	odsouhlaseno	projektant
12.1TL.3	Kalník na pozemku pana Andráse, se pokusí vyřešit paní starostka.	trvá	Zástupci obcí
Kanalizace TŘTĚNO			
4.1.Tř.1	- Ing. Malá (PROVOD) upravil výšky a trasu nové gravitační kanalizace trasy C . Vzhledem k vysoké spodní vodě byl na zítř 27.5.2014 pozván geolog, pro stanovení bezpečné skladby podloží. Zhotovitel pro posouzení geologa připraví výkop mezi Š 171 a Š172 na stoce C. -Zhotovitel vzhledem k nastálé situaci pozměňuje harmonogram provádění prací. Zhloubení, které vzniklo existencí stávající kanalizace průměr 100 cm, bude přesypáno drenážní vrstvou nadrceného materiálu z výkopů z Mnichovského Týnce. Předpoklad zahájení prací v Mnichovském Týnci je od pondělí 16.6.2014.		Zhotovitel
7.1.Tř.3	-Předpoklad zahájení prací Po jednání s panem ředitelem Morávkem byl dne 14.8.2014 předložen aktualizovaný HMG vč. finančního plánu čerpání.	21.7.2014 Nesplněno NT1.9.2014 NT 1.10.2014 NT 15.10.2014	
ČOV			
3.1.Č.3	Konstrukce ČOV – dokončena betonáž nádrží, probíhá napouštění nádrží a zkoušky vodotěsnosti. Zkouška vodotěsnosti dokončena bez připomínek TDI. TDI povoluje provádět zásypy s hutněním po 30 cm. Zahájení zásypů ČOV	30.9.2014	zhotovitel
Společné			

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění - ČOV a kanalizace

6.1.S.1	-Žádosti na ČEZ o připojení čerpacích stanic zajišťuje Obec. Jednání ukončena, čeká se na MT určené firmy.	MT 10.10.2014	investor
---------	---	------------------	----------

II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.2.1.	- Vzhledem k tomu, že zhotovitel pozměnil postup prací oproti vydanému HMG- upřednostnění zahájení prací v Mnichovském Týnci, požaduje TDI vydat nový aktualizovaný a závazný HMG. -TDI vydá aktualizovaný HMG .	Splněno	Zhotovitel
2.2.3.	Evidovaný skluz v obci Třtění 4 měsíce oproti smluvnímu HMG. Změnou v postupu prací – zahájení prací v Mnichovském Týnci a vydáním upraveného HMG po schůzce s ředitelem zhotovitele, panem Morávkem, je nyní evidovaný skluz pouze informativní. Investor se záměnou zahájení prací namísto ve Třtění, tak v Mnichovském Týnci souhlasí za předpokladu dodržení konečného termínu akce.		Zhotovitel Investor TDI
7.2.4.	-výtlak viz bod 7.1.S.3		
7.2.5.	-ČOV – dle vydaného upraveného HMG Práce probíhají dle upraveného HMG.	Průběžná kontrola	Zhotovitel

III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.3.1.	Zhotovitel předložil soupis prací za měsíc 09/2014 ke kontrole TDI		zhotovitel

IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.4.1.	Kvalita prováděných prací – TDI požaduje řádné hutnění zasypávaných výkopů po vrstvách. Dále požaduje odvázet výkopek z úseků, kde je evidentní, že výkopek vadí, je vrstven na objekty občanů apod. Dále TDI požaduje výkopy pažit, tak jak je uvedeno v PD a dle BOZ.	Provádí se	Zhotovitel TDI
7.4.2.	-Sledování kvality – ve sledovaném období bez připomínek.		

V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.5.1.	Zhotovitel napojí ZS na budovanou elektropřípojku pro ČOV.	Provedeno	zhotovitel

VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
1.6.1	Projektant dnešního dne předal RDS kanalizace Třtění -stavebně konstrukční část ČOV -Kanalizační přípojky Chožov a Třtění (pare č.1, TDI pare č.2, zhotovitel pare č.3-6 investor)		projektant
2.6.3.	Bylo dohodnuto, že projektant bude průběžně zasílat zápisy z KD poskytovateli dotace.		projektant
6.6.4	Projektant předal dnešního dne Třtění –tlaková kanalizace Mnichovský Týnec-tlaková kanalizace stavebně tech. Řešení ČOV.	7.7.2014	projektant
12.6.5	Proplachovací šachtu VPŠ2 posunout z bodu VB15 na VB16 (pozemek pana Krále) Projektant prověří.	Projektantem odsouhlaseno	projektant

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1			

X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – koordinátor BOZP požaduje předložit doplněný PLÁN BOZP na KD 5 ke kontrole. Předloženo ke kontrole po 7 KD. Kontrola provedena Koordinátor BOZP provádí průběžně kontroly staveniště.	splněno bez přípomínek	zhotovitel

Zapsal

Jméno a příjmení:	Petr Nápravník, Ing.Tomáš Melichar	Telefon	603 209 409
--------------------------	---	----------------	--------------------