

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 15

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	3.11.2014
Místo stavby:	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno	Čas:	8 00
Příští KD	24.11.2014	Čas:	8 00 hod

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

## I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd./č./poř.	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
<b>aktuálně</b>			
2.1.7	Bylo dohodnuto, že termín kolaudace stanoven na září 2016. Finančně bude stavba ukončena v září 2015. Zástupce zhotovitele p.ředitel Morávek ubezpečil, že konečný termín dle SOD bude dodržen.	předloženo	zhotovitel
12.1.8	-ROPD –podepsaná smlouva	splněno	investor
<b>Kanalizace CHOŽOV</b>			
4.1.CH.2	- Zhotovitel pokračuje v realizaci stoky A 2.1. a A3 Plán na další období: <a href="#">okaly se budou připojovat po uvedení ČOV do provozu</a>		zhotovitel
5.1.CH.3	-Žádost na ČEZ v souvislosti s el. měrem vč. revize pro ČOV předá zhotovitel investorovi. Tento neprodleně podá žádost na ČEZ. Vyřízeno. EL. pro čerpací stanice v procesu.	<a href="#">dokončeno</a>	Zhotovitel/Investor
8.1CH.7	Trasa A3 š 88-89 objekt, který ohrožuje veřejnou bezpečnost. Paní starostka bude kontaktovat stavební úřad a budou zahájeny kroky k nařízení odstranění stavby. Investor požádal stavební úřad o posouzení statiky dotčené zdi. Zhotovitel zvažuje možnost řízeného vrtání. Na 25.9.svoláno místní šetření za účasti majitele pozemku a stavebního úřadu. Zástupkyně stavebního úřadu si vyžádá dobrozdání statika. <a href="#">Bylo dohodnuto, že pracovníci obce provedou ubourání kamenné zdi na výšku 1 m, zeď se stáhne skrytým věncem a po položení kanalizace bude zeď znovu vystavěna. Bezpečnostní riziko bude tímto krokem eliminováno.</a>	<a href="#">V procesu</a>	investor
9.1CH.9	Paní starostka projedná rozšíření DIO (Průjezd automobilů nad 12 t.) Bude řešeno ve Třtěnu a v Mnichovském Týnci. <a href="#">Bude řešeno na jaře.</a>	<a href="#">trvá</a>	investor
10.1CH.10	Zhotovitel a investor vyvolá schůzku se SÚS s navrženým řešením-překopy a podélné výkopy budou v definitivní skladbě, kromě asfaltových vrstev. Na zimní období by zhotovitel položil asfalt provizorní a po ukončení zimní údržby, by se provedlo odfrézování a položení definitivního povrchu. Na koordinační schůzce konané dne 1.9.2014 bylo dohodnuto, že překopy silnic pod SÚS budou před předáním do zimní údržby provizorně zaasfaltovány. <a href="#">Zimní asfalty v Chožově dokončeny.</a>	<a href="#">splněno</a>	Zhotovitel/investor

## Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

12.1CH.11	Stoky A1.5. a A1.6. budou realizovány při spuštění ČOV (okály)		Zhotovitel
12.1CH.12	Zhotovitel upozorňuje na neexistenci silničních znaků, nebo jsou pod asfaltem nebo jsou prasklé. Investor vyvolá jednání se SčVK.	trvá	Investor/SčVK
<b>Kanalizace Mnichovský Týnec</b>			
7.1.M.1	Zahájení prací 4.8.2014. Práce plynule pokračují stokou „B1.1., B3, B5.1 a B5“ Plán na další období: práce budou pokračovat na rozpracovaných trasách a realizace přípojek.	probíhá	zhotovitel
<b>Tlaková kanalizace</b>			
12.1.TL.1	Tlaková kanalizace – položeno cca 75 % z celkové metráže.		Zhotovitel
12.1TL.2	Proplachovací šachtu VPŠ2 posunout z bodu VB15 na VB16 (pozemek pana Krále) Projektant prověří.	odsouhlaseno	projektant
12.1TL.3	Kalník na pozemku pana Andráse, se pokusí vyřešit paní starostka. Předběžný příslib.	splněno	Zástupci obcí
<b>Kanalizace TŘTĚNO</b>			
4.1.Tř.1	- Ing. Malá (PROVOD) upravil výšky a trasu nové gravitační kanalizace trasy C. Vzhledem k vysoké spodní vodě byl na zítř 27.5.2014 pozván geolog, pro stanovení bezpečné skladby podloží. Zhotovitel pro posouzení geologa připraví výkop mezi Š 171 a Š172 na stoce C. -Zhotovitel vzhledem k nastalé situaci pozměňuje harmonogram provádění prací. Zhloubení, které vzniklo existenci stávající kanalizace průměr 100 cm, bude přesypáno drenážní vrstvou nadržného materiálu z výkopů z Mnichovského Týnce. Předpoklad zahájení prací v Mnichovském Týnci je od pondělí 16.6.2014.		Zhotovitel
7.1.Tř.3	-Předpoklad zahájení prací Po jednání s panem ředitelem Morávkem byl dne 14.8.2014 předložen aktualizovaný HMG vč. finančního plánu čerpání.	21.7.2014 Nesplněno NT1.9.2014 NT 1.10.2014 NT 15.10.2014	
14.1.Tř.4	-na základě nové skutečnosti – odsouhlasení změny trasy přes pozemek st.p.15 pana Vlastimila Podpěry (jmenovaný při projednávání projektu nesouhlasil s pokládkou kanalizace přes jeho pozemek), dochází ke zkrácení trasy tlakové kanalizace o cca 153 m a zrušení jedné čerpací stanice(ČS2). Úsek tlakové kanalizace je na trase B5 a B5.1 do ČS1. Na tuto úpravu bude zpracován změnový list.		
<b>ČOV</b>			
3.1.Č.3	Konstrukce ČOV – dokončena betonáž nádrží, probíhá napouštění nádrží a zkoušky vodotěsnosti.		zhotovitel

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

	Zkouška vodotěsnosti dokončena bez připomínek TDI. TDI povoluje provádět zásypy s hutněním po 30 cm. Zahájení zásypů ČOV. Zásypy dokončeny, zhotovitel provádí podkladní beton pod provozní objekt. Zhotovitel zřídil obslužnou staveništní komunikaci.	30.9.2014	
14.1.S.15	Čerpací studna na jižní straně ČOV byla znovuzřízena.	splněno	zhotovitel
<b>Společné</b>			
6.1.S.1	-Žádosti na ČEZ o připojení čerpacích stanic zajišťuje Obec. Jednání ukončena, čeká se na MT určené firmy.	MT 10.10.2014	investor

## II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.2.1.	- Vzhledem k tomu, že zhotovitel pozměnil postup prací oproti vydanému HMG- upřednostnění zahájení prací v Mnichovském Týnci, požaduje TDI vydat nový aktualizovaný a závazný HMG. -TDI vydá aktualizovaný HMG .	Splněno	Zhotovitel
2.2.3.	Evidovaný skluz v obci Třtěno 4 měsíce oproti smluvnímu HMG. Změnou v postupu prací – zahájení prací v Mnichovském Týnci a vydáním upraveného HMG po schůzce s ředitelem zhotovitele, panem Morávkem, je nyní evidovaný skluz pouze informativní. Investor se záměnou zahájení prací namísto ve Třtěně, tak v Mnichovském Týnci souhlasí za předpokladu dodržení konečného termínu akce.		Zhotovitel Investor TDI
7.2.4.	-výtlak viz bod 7.1.S.3		
7.2.5.	-ČOV – dle vydaného upraveného HMG Práce probíhají dle upraveného HMG.	Průběžná kontrola	Zhotovitel

## III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.3.1.	Zhotovitel předložil soupis prací za měsíc 10/2014 ke kontrole TDI.		zhotovitel

## IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.4.1.	Kvalita prováděných prací – TDI požaduje řádné hutnění zasypávaných výkopů po vrstvách. Dále požaduje odvázet výkopek z úseků, kde je evidentní, že výkopek vadí, je vrstven na objekty občanů apod. Dále TDI požaduje výkopy pažit, tak jak je uvedeno v PD a dle BOZ.	Provádí se	Zhotovitel TDI
7.4.2.	-Sledování kvality – ve sledovaném období bez připomínek.		

## V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.5.1.	Zhotovitel napojí ZS na budovanou elektropřípojku pro ČOV.	Provedeno	zhotovitel

## VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
1.6.1	Projektant dnešního dne předal RDS kanalizace Třtěno -stavebně konstrukční část ČOV -Kanalizační přípojky Chožov a Třtěno (pare č.1, TDI pare č.2, zhotovitel pare č.3-6 investor )		projektant
2.6.3.	Bylo dohodnuto, že projektant bude průběžně zasílat zápisy z KD		projektant

## Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

	poskytovateli dotace.		
6.6.4	Projektant předal dnešního dne Třtěno –tlaková kanalizace Mnichovský Týnec-tlaková kanalizace stavebně tech. Řešení ČOV.	7.7.2014	projektant
12.6.5	Proplachovací šachtu VPŠ2 posunout z bodu VB15 na VB16 (pozemek pana Krále) Projektant prověří.	Projektantem odsouhlaseno	projektant
14.6.6	Projektant zpracuje PD ÚR na změnu trasy stoky B5	Do KD 15	projektant

### IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1	Evidence ZL 1 - změnu trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci	ZL 1	Trasa B5

### X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – koordinátor BOZP požaduje předložit doplněný PLÁN BOZP na KD 5 ke kontrole. Předloženo ke kontrole po 7 KD. <b>Kontrola provedena</b> <b>Koordinátor BOZP provádí průběžně kontroly staveniště.</b>	splněno  bez připomínek	zhotovitel

### Zapsal

<b>Jméno a příjmení:</b>	<b>Petr Nápravník, Ing.Tomáš Melichar</b>	<b>Telefon</b>	<b>603 209 409</b>
--------------------------	---	----------------	--------------------