

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 17

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	24.11.2014
Místo stavby:	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění	Čas:	8 00
Příští KD	8.12.2014 po dohodě přeložen KD 18 na 15.12.2014	Čas:	8 00 hod

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř. aktuálně	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
2.1.7	Bylo dohodnuto, že termín kolaudace stanoven na září 2016. Finančně bude stavba ukončena v září 2015. Zástupce zhotovitele p.ředitel Morávek ubezpečil, že konečný termín dle SOD bude dodržen.	předloženo	zhotovitel
12.1.8	-ROPD –podepsaná smlouva	splněno	investor
Kanalizace CHOŽOV			
4.1.CH.2	- Stoka A3 dokončeny z 50 %, kromě stok u OKALů je kanalizace v Chožově dokončena. Předpoklad dokončení do 14-ti dnů. Plán na další období: OKALY se budou připojovat po uvedení ČOV do provozu		zhotovitel
5.1.CH.3	-Žádost na ČEZ v souvislosti s el. měrem vč. revize pro ČOV předá zhotovitel investorovi. Tento neprodleně podá žádost na ČEZ. Vyřízeno. EL. pro čerpací stanice v procesu.	dokončeno	Zhotovitel/Investor
9.1CH.9	Paní starostka projedná rozšíření DIO (Průjezd automobilů nad 12 t.) Bude řešeno ve Třtění a v Mnichovském Týnci. Bude řešeno na jaře.	trvá	investor
10.1CH.10	Zhotovitel a investor vyvolá schůzku se SÚS s navrženým řešením-překopy a podélné výkopy budou v definitivní skladbě, kromě asfaltových vrstev. Na zimní období by zhotovitel položil asfalt provizorní a po ukončení zimní údržby, by se provedlo odfrézování a položení definitivního povrchu. Na koordinační schůzce konané dne 1.9.2014 bylo dohodnuto, že překopy silnic pod SÚS budou před předáním do zimní údržby provizorně zaasfaltovány. Zimní asfalty v Chožově dokončeny- předáno SUS	splněno	Zhotovitel/investor
12.1CH.12	Zhotovitel upozorňuje na neexistenci vodovodních silničních znaků , nebo jsou pod asfaltem nebo jsou prasklé. Investor vyvolá jednání se SčVK.	trvá	Investor/SčVK
Kanalizace Mnichovský Týnec			
7.1.M.1	Zahájení prací 4.8.2014. Práce plynule pokračují stokou „a B5“. B1.1., B3, B5.1 dokončeny Plán na další období: práce budou pokračovat na rozpracovaných trasách a realizace přípojek.	probíhá	zhotovitel

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Tlaková kanalizace			
12.1.TL.1	<p>Tlaková kanalizace Třtěno – Mnichovský Týnec– položeno cca 90 % z celkové metráže, probíhá osazení armaturních šachet.</p> <p>Tlaková kanalizace Třtěno-Chožov – předpoklad realizace začátkem prosince.</p>		Zhotovitel
12.1TL.2	<p>Proplachovací šachtu VPŠ2 posunout z bodu VB15 na VB16 (pozemek pana Krále) Projektant prověří.</p>	odsouhlaseno	projektant
12.1TL.3	<p>Kalník na pozemku pana Andráse, se pokusí vyřešit paní starostka. Zhotovitel svolá jednání za účasti TDI a paní starostky.</p>	Před zah.real.	Zástupci obcí
Kanalizace TŘTĚNO			
4.1.Tř.1	<p>- Ing. Malá (PROVOD) upravil výšky a trasu nové gravitační kanalizace trasy C . Vzhledem k vysoké spodní vodě byl na zítř 27.5.2014 pozván geolog, pro stanovení bezpečné skladby podloží. Zhotovitel pro posouzení geologa připraví výkop mezi Š 171 a Š172 na stoce C.</p> <p>-Zhotovitel vzhledem k nastalé situaci pozměňuje harmonogram provádění prací. Zhloubení, které vzniklo existencí stávající kanalizace průměr 100 cm, bude přesypáno drenážní vrstvou nadrceného materiálu z výkopů z Mnichovského Týnce. Předpoklad zahájení prací v Mnichovském Týnci je od pondělí 16.6.2014.</p> <p><u>Práce pozastaveny. Realizace dle klimatických podmínek.</u></p>		Zhotovitel
14.1.Tř.4	<p>-na základě nové skutečnosti – odsouhlasení změny trasy přes pozemek st.p.15 pana Vlastimila Podpěry (jmenovaný při projednávání projektu nesouhlasil s pokládkou kanalizace přes jeho pozemek), dochází ke zkrácení trasy tlakové kanalizace o cca 153 m a zrušení jedné čerpací stanice(ČS2). Úsek tlakové kanalizace je na trase B5 a B5.1 do ČS1.</p> <p>Na tuto úpravu bude zpracován změnový list.</p> <p>-na ZL 1 zhotovitel pracuje, na KD 18 bude předložen ke kontrole.</p>		
ČOV			
3.1.Č.3	<p>Konstrukce ČOV – zahájeno zdění provozního objektu. Osazení vnějších výplní otvorů zhotovitel předpokládá do konce roku.</p>		zhotovitel
17.1.4	<p>-Platí termín pro uvedení ČOV do zkušebního provozu 30.4.2015</p>		
Společné			
6.1.S.1	<p>-Žádosti na ČEZ o připojení čerpacích stanic zajišťuje Obec. Mnichovský Týnec je napojen a Třtěno se realizuje.</p>	MT 10.10.2014	investor

II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.2.1.	- Vzhledem k tomu, že zhotovitel pozměnil postup prací oproti vydanému HMG- upřednostnění zahájení prací v Mnichovském	Splněno	Zhotovitel

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění - ČOV a kanalizace

	Týnci, požaduje TDI vydat nový aktualizovaný a závazný HMG. -TDI vydá aktualizovaný HMG .		
7.2.4.	-výtlak viz bod 7.1.S.3		
7.2.5.	-ČOV – dle vydaného upraveného HMG Práce probíhají dle upraveného HMG.	Průběžná kontrola	Zhotovitel

III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.3.1.	Zhotovitel předložil soupis prací za měsíc 11/2014 ke kontrole TDI.		zhotovitel

IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.4.1.	Kvalita prováděných prací – TDI požaduje řádné hutnění zasypávaných výkopů po vrstvách. Dále požaduje odvázet výkopek z úseků, kde je evidentní, že výkopek vadí, je vrstven na objekty občanů apod. Dále TDI požaduje výkopy pažit, tak jak je uvedeno v PD a dle BOZ.	Provádí se	Zhotovitel TDI
7.4.2.	-Sledování kvality – ve sledovaném období bez připomínek.		

V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.5.1.	Zhotovitel napojí ZS na budovanou elektropřípojku pro ČOV.	Provedeno	zhotovitel

VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
1.6.1	Projektant dnešního dne předal RDS kanalizace Třtění -stavebně konstrukční část ČOV -Kanalizační přípojky Chožov a Třtění (pare č.1, TDI pare č.2, zhotovitel pare č.3-6 investor)		projektant
2.6.3.	Bylo dohodnuto, že projektant bude průběžně zasílat zápisy z KD poskytovateli dotace.		projektant
6.6.4	Projektant předal dnešního dne Třtění –tlaková kanalizace Mnichovský Týnec-tlaková kanalizace stavebně tech. Řešení ČOV.	7.7.2014	projektant
12.6.5	Proplachovací šachtu VPŠ2 posunout z bodu VB15 na VB16 (pozemek pana Krále) Projektant prověří.	Projektantem odsouhlaseno	projektant
14.6.6	Projektant zpracuje PD ÚR na změnu trasy stoky B5 . Předáno paní starostce.	Do KD 15 splněno	projektant

IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1	Evidence ZL 1 - změnu trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci	ZL 1	Trasa B5

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – koordinátor BOZP požaduje předložit doplněný PLÁN BOZP na KD 5 ke kontrole. Předloženo ke kontrole po 7 KD. Kontrola provedena Koordinátor BOZP provádí průběžně kontroly stavenišť.	splněno bez přípomínek	zhotovitel

Zapsal

Jméno a příjmení:	Petr Nápravník, Ing.Tomáš Melichar	Telefon	603 209 409
--------------------------	---	----------------	--------------------