

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 34

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|-------------|
| Akce: | Kontrolní den - „Chožov“ | Datum: | 14. 9. 2015 |
| Místo stavby: | Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno | Čas: | 8 00 |
| Příští KD | | Čas: | |

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

| Kd/č./poř. | Činnost - úkol | Termín | Zodpovídá |
|--------------------------|--|-------------|---------------------|
| ČOV | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> -Stavebně i technologicky dokončeno - dokončena ČOV- stavba předána dle zápisu o odevzdání a převzetí, ČOV předána do zkušebního provozu, provoz ČOV zajišťuje zhotovitel, spotřebu vody a elektřiny hradí objednatel - dokončeny ČTÚ - dokončeny zpevněné plochy a komunikace - provedeno oplocení areálu, zbývá pouze doplnit vstupní bránu - Trvá - provedeno osetí trávy | NT.14.9.'15 | zhotovitel |
| Kanalizace CHOŽOV | | | |
| 4.1.CH.2 | <ul style="list-style-type: none"> - stoky tlakové kanalizace dokončeny , stavební části odkalovacích a odvzdušňovacích šachet dokončeny, následně budou provedeny 4.9.'15 tlakové zkoušky – trvá, NT. 16.9.'15 Provedeno vystrojení technologie kalníkových a vzdušňíkových šachet Zhotovitel dokončil přepojení RD - OKAL | | zhotovitel |
| 5.1.CH.3 | <ul style="list-style-type: none"> EL. pro čerpací stanice – provedeny přípojné body ČS, provedeny přípojky k ČS, osazeny rozvaděče ČS Dokončena technologická část ČS Třtěno + Mnichovský Týnec-změna charakteristiky jističů. Def. přípojka pro ČS bude provizorně použita pro staveništní rozvaděč. Připraveny pilíře s měřením-osazeny elektrohodiny. Staveništní odběr hradí zhotovitel do předání. - ČS 1- osazena - ČS 3 – osazena - strojní část ČS dokončena, elektročást bude dokončena 14.9.'15 (dnes) TDI požaduje důsledně dotěsní spar mezi jednotlivými prefabrikáty proti pronikání podzemní vody do ČS ! TDI provede ve spolupráci se zhotovitelem kontrolu těsnosti jednotlivých ČS, ihned po vyčerpání vody – na vyzvání zhotovitele | T: 14.9.'15 | Zhotovitel/Investor |
| 25.1 CH 1 | <ul style="list-style-type: none"> Realizace definitivních úprav a obnovy povrchů komunikací ve správě SUS – provedeno, na území obce Chožova. Zhotovitel, po dokončení povrchů komunikací ve zbývajících obcích, zajistí předání těchto povrchů SUS. | | Zhotovitel |

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|
| | Oprava povrchů ve Třtěně bude dokončena do 7.9.'15 Oprava povrchů v Mnichovském Týnci bude dokončena do 11.9.'15 - Trvá! NT: 17.9.'19 | Provedeno | |
| 27.1.CH 1 | Probíhá přepojování jednotlivých nemovitostí na kanalizaci – Chožov-dokončeno vše, kromě Okálů | Trvá!! | zhotovitel |
| Kanalizace Mnichovský Týnec | | | |
| 7.1.M.1 | Kanalizace V Mnichovském Týnci – stoky kompletně dokončeny, zbývá dokončit přípojky pro OKÁLY - Trvá Na změnu trasy stoky B5 bude zpracován ZL č. 3 - Probíhá administrace ZL-3 | splněno Trvá NT:25.9. 15 | Zhotovitel |
| Tlaková kanalizace | | | |
| 12.1.TL.1 | Tlaková kanalizace Třtěno – Mnichovský Týnec– položeno vše, vč. přechodu vodoteče (cca 30m), provedena kpl stavební část armaturních šachet. Dokončeno vystrojování armaturních šachet výtlaků. Tlaková kanalizace je kompletně dokončená, a to včetně armaturních šachet. Dokončeny terénní úpravy povrchů v trasách tlakové kanalizace. TDI i nadále požaduje dokončení ČTÚ kolem ČS v Týnci a ve Třtěně. U ČS v Mnichovském Týnci je po dosypání a po přehutnění nájezdu nutno realizovat rovněž zpevněný povrch! Trvá – NT: 18.9.'15 | T: 31.8.'15 | Zhotovitel |
| Kanalizace TŘTĚNO | | | |
| | Dokončen zbývající překop pro přípojku na stoce C Dokončují se kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem – zbývá 1ks Realizují se kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem - trvá | dokončeno | |
| 30.1.1. | Dokončeny obnovy živičných povrchů komunikací – SUS Zhotovitel dokončuje opravy povrchů místních komunikací | | |
| ČOV | | | |
| 25.1.2 | Zhotovitel informuje, že v obci Chožov se lze na vybudovanou kanalizaci napojovat již od 1.5.'15 Probíhá napojování jednotlivých nemovitostí, k 10.9.2015 je napojeno 260 EO. Zhotovitel informuje, že napojování jednotlivých nemovitostí ve Třtěně a v Mnichovském Týnci je možné od 21.9.'15 | trvá | |

II. SLEDOVÁNÍ HMG

| Č.ú. | Činnost – úkol | Termín | Zodpovídá |
|--------|---|--------|------------|
| 33.2.1 | Dne 4. 9. '15 předložil zhotovitel objednateli žádost o prodloužení termínu dokončení stavby, a to do 31.10.'15. Důvodem tohoto prodloužení doby výstavby je jednak zvýšení rozsahu prací oproti SoD, jednak opoždění termínu dodávky | | Zhotovitel |

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| betonových prefabrikátů pro ČS. | | |
|---------------------------------|--|--|

III. FAKTURACE

| Č.ú. | Činnost – úkol | Termín | Zodpovídá |
|------|----------------|--------|-----------|
| | | | |

IV.

SLEDOVÁNÍ KVALITY

| Č.ú. | Činnost – úkol | Termín | Zodpovídá |
|------|----------------|----------|------------|
| | | průběžně | zhotovitel |

V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

| Č.ú. | Činnost – úkol | Termín | Zodpovídá |
|------|----------------|--------|-----------|
| | | | |

VI. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

| Č.ú. | Činnost – úkol | Termín | Zodpovídá |
|------|---|--------|-----------|
| | V rámci dnešního KD zhotovitel předkládá ke kontrole dokladovou část pro technologii ČOV a ČS | | |

VII. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

| | Činnost – úkol | Č. změnového.l. | úsek |
|--------|---|-----------------|----------|
| 2.7.1 | změna trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci – vydána změna stavby před dokončením, rozpočet k ZL 3 bude dokončen a předán do 31.7.'15 – trvá, Probíhá kontrola ze strany projektanta a TDI | ZL 3 | Trasa B5 |
| 21.7.2 | Inž. síť Chožov Administrátor dotace předá na SFŽP, - Zhotovitel, spolu s administrátorem dotace zapracovává připomínky SFŽP k tomuto ZL a poté bude ZL opětovně předložen ke schválení | ZL 2 | |
| 21.7.3 | ČOV - ZL 1- Schválen | ZL 1 | |
| 21.7.4 | Třtěno – drenážní vrstvy - zpracován návrh ZL, projednává se s obj. + TDI. Bude upraveno na základě skut provedených prací - trvá, bude dopřesněno po dokončení zbývajících částí kanalizace v této lokalitě | ZL 4 | |
| 34.7.1 | Zhotovitel zpracovává návrh ZL 5 (bilanční změnový list), jehož předmětem je dopřesnění realizovaných rozsahů dodávky v souladu s SoD | ZL 5 | |
| 34.7.2 | Zhotovitel zpracuje bilanční změnový list na realizované rozsahy oprav povrchů komunikací – místní vs. komunikace ve správě SUS | ZL 6 | |


VIII. BOZP

| Č.ú. | Činnost – úkol | Termín | Zodpovídá |
|-------|-------------------|-------------------------|------------|
| 2.8.1 | Z hlediska BOZP – | I nadále bez připomínek | zhotovitel |

Zapsal

| | | | |
|-------------------|--------------------|---------|-------------|
| Jméno a příjmení: | Ing.Tomáš Melichar | Telefon | 602 236 001 |
|-------------------|--------------------|---------|-------------|

Prezenční listina – 14. 9. 2015

| Firma | Jméno | Telefon | Mobil | E-mail | Podpis |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|---|
| Obec Chožov | Miroslava Otoupalová | 415 674 117 | 724 179 911 | ouchozov@seznam.cz |  |
| Obec Chožov | Erzsébet Stránská | | 604 930 002 | stranska@zscernice.cz |  |
| Obec Chožov | Jan Slavík | | | |  |
| PROVOD, s. r. o. | Ing. Jitka Malá | 474 720 570 | 605 267 649 | jitka.mala@provod.cz | |
| PROVOD, s. r. o. | Ing. Hana Čejková | 474 720 565 | 739 658 795 | hana.cejkova@provod.cz | |
| technický dozor | Ing. Tomáš Melichar | 286 856 037 | 602 236 001 | tomasmelichar@volny.cz |  |
| SFŽP | Ing. Svobodová Veronika | | | | |
| 1.SČV, a. s. | Robert Morávek | 318 494 206 | 606 666 937 | rmoravek@1scv.cz | |
| 1.SČV, a. s. | Petr Jícha | 318 494 245 | 724 208 115 | pjicha@1scv.cz |  |
| 1.SČV, a. s. | Petr Kúrka | | 737 124 266 | Kurka.petr@seznam.cz |  |