

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 31

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	27.7. 2015
Místo stavby:	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění	Čas:	8 oo
Příští KD	10. 8. 2015	Čas:	8 oo hod.

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd./č./poř.	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
ČOV	<p>-Stavebně i technologicky dokončeno</p> <p>- dokončena ČOV- stavba předána dle zápisu o odevzdání a převzetí, od vodoprávního stavebního úřadu je vydáno rozhodnutí o zkušebním provozu, po uplynutí zákonné lhůty pro odvolání bude potvrzeno nabytí právní moci, provoz ČOV zajišťuje zhotovitel, spotřebu vody a elektřiny hradí objednatel</p> <p>- dokončeny HTU</p> <p>- dokončeny zpevněné plochy a komunikace</p> <p>- probíhají práce na ČTÚ v areálu ČOV</p> <p>- zbývá dokončit oplocení areálu ČOV, jsou osazeny sloupky oplocení</p> <p>- zbývá dokončit oplocení (pletivo) a osadit bránu vjezdu</p> <p>- dosud nerealizovány sadové úpravy</p>		zhotovitel
Kanalizace CHOŽOV			
4.1.CH.2	<p>- stoky tlakové kanalizace dokončeny , stavební části odkalovacích a odvzdušňovacích šachet dokončeny, následně budou provedeny tlakové zkoušky - trvá</p> <p>Provedeno vystrojení technologie kalníkových a vzdušníkových šachet</p> <p>Plán na další období: OKALY se budou připojovat po uvedení ČOV do provozu – tzn. 07/15- plán-do 15.8. '15 Trvá !</p>	Trvá!	zhotovitel
5.1.CH.3	<p>EL. pro čerpací stanice – provedeny přípojné body ČS, zbývá realizovat vlastní přípojky elektro.- plán – do 31.7. '15</p> <p>Třtění + Mnichovský Týnec-změna charakteristiky jističů. Def. přípojka pro ČS bude provizorně použita pro staveništní rozvaděč.</p> <p>Připraveny pilíře s měřením-osazeny elektrohodiny. Staveništní odběr hradí zhotovitel do předání. Dodány stavební prefabrikáty ČS, osazení bude probíhat od 29.6. '15</p> <p>- ČS 1- osazena</p> <p>- ČS 3 – stavebně bude dokončena do 31.7. '15</p> <p>- strojní a elektro-část ČS bude realizována následovně</p>	Trvá!!	Zhotovitel/Investor
25.1 CH 1	<p>Realizace definitivních úprav a obnovy povrchů komunikací ve správě SUS – provedeno, na území obce Chožova.</p> <p>- Před pokládkou def. povrchů se uskutečnilo dne</p>		Zhotovitel

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěníno - ČOV a kanalizace

	26.5.'15) jednání se SUS, která uznala špatný stav komunikace v trase vodovodu (před č. p. 101 – 114) . - Zhotovitel následně předá dokončené povrchy komunikace správci – SUS Zhotovitel vyvolá jednání se SUS, za účelem předání dokončených povrchů komunikací zpět SUS, jednání bude svoláno jako společné po dokončení povrchů komunikací ve všech obcích	Trvá!	
27.1.CH 1	Probíhá přepojování jednotlivých nemovitostí na kanalizaci – Chožov-dokončeno vše, kromě Okálů	Trvá!!	zhotovitel
Kanalizace Mnichovský Týnec			
7.1.M.1	Kanalizace v komunikacích ve správě SUS bude dokončena v termínu dle HMG, - dokončeno Realizuje se stoka B5, včetně přípojek Na změnu trasy stoky B5 bude zpracován ZL č. 3 - Povrchy komunikací budou realizovány následovně, po dokončení zbývajících úseku kanalizace	T: 10.8.'15 T: 31.8.'15	Zhotovitel
Tlaková kanalizace			
12.1.TL.1	Tlaková kanalizace Třtěníno – Mnichovský Týnec– položeno vše, vč. přechodu vodoteče (cca 30m), provedena kpl stavební část armaturních šachet. Dokončeno vystrojování armaturních šachet výtlačků.	Trvá!!	Zhotovitel
Kanalizace TŘTĚNO			
	- pokračují práce na stokách ve Třtěníně. -vzhledem ke spodní vodě bude provedena záměna podsypového materiálu na makadam 8-16.(Změnový list č. 4)-po dokončení prací bude aktualizovaný nezbytný rozsah této úpravy – ZL zpracován v návrhu Realizuje se stoka C – hlavní silnice. – dokončeno po Š 195 Termín dokončení stoky C v komunikaci SUS – do 15. 8. 2015 Stoka C 1.2 – provedeno po Š 214 – trvá (do 15.8.'15) Stoka C1 – dokončeno po Š 204 – trvá (do 15.8.'15) Realizují se kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem - trvá	Provádí se	
30.1.1.	Provedeno odfrézování živičných krytů a obnova povrchů komunikací v obci Třtěníno bude dle sdělení zhotovitele do 31.8.'15	T. 31.8.'15	
ČOV			
26.1.1.	Dne 10.7.2015 vydáno vodoprávním úřadem rozhodnutí o zkušebním provozu		
25.1.2	Zhotovitel informuje, že v obci Chožov se lze na vybudovanou kanalizaci napojovat již od 1.5.'15 Probíhá napojování jednotlivých nemovitostí, k 27.7.2015 je napojeno 170 EO.	trvá	

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
7.2.5.	- ČOV – dle vydaného upraveného HMG práce probíhají dle aktualiz. HMG. - Mnichovský Týnec – Dokončena realizace prací na stavbě kanalizace v komunikaci ve správě SÚS - Třtěno – práce nadále probíhají dle HMG výstavby - TDI A objednatel upozorňuje na bezpodmínečnou nutnost dodržení termínu dokončení díla, tj. 23.9. '15!! - trvá	Průběžná kontrola	Zhotovitel

III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

IV.

SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
		průběžně	zhotovitel

V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

VI. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

VII. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1	změna trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci – vydána změna stavby před dokončením, rozpočet k ZL 3 bude dokončen a předán do 31.7. '15	ZL 3	Trasa B5
21.7.2	Inž. síť Chožov Administrátor dotace předá na SFŽP, - Zhotovitel, spolu s administrátorem dotace zpracovává připomínky SFŽP k tomuto ZL a poté bude ZL opětovně předložen ke schválení – T: 31.7. '15	ZL 2	
21.7.3	ČOV - Zhotovitel doplní předloženou fotodokumentaci o popis. Administrátor dotace následně předá na SFŽP	ZL 1	
21.7.4	Třtěno – drenážní vrstvy - zpracován návrh ZL, projednává se s obj. + TDI. Bude upraveno na základě skut provedených prací - trvá, bude dopřesněno po dokončení zbývajících částí kanalizace v této lokalitě	ZL 4	

VIII. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – I nadále bez připomínek		zhotovitel

Zapsal

Jméno a příjmení:	Ing. Tomáš Melichar + ing. Tomáš Havránek	Telefon	602 236 001
-------------------	---	---------	-------------