

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 7

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	7.7.2014
Místo stavby:	Chožov, Mnichovská Týnec, Třtěno	Čas:	8 00
Příští KD	21.7.2013	Čas:	8 00 hod

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

## I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř. aktuálně	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
2.1.4.	Sítě vytýčeny v Chožově a Třtěnu částečně. TDI požaduje od zhotovitele průběžně provádět zaměření souběhu a křížení nezakreslených inženýrských sítí.		zhotovitel
1.2.6	-umístění informačního BANNERu rozhodne investor do příštího KD. Místo pro BANNER určeno. (Levá část v prostoru mezi vjezdem do dvora OÚ a sousedním objektem) Dle sdělení proj.man.dotace bude možno zadat do výroby BANER až po odsouhlasení návrhu SFŽP . Zadavatel zadá BANNER neprodleně do výroby. Podklady pro tisk BANNERU zaslala ing. Čejková zhotoviteli. Zhotovitel zadal do výroby. Montáž tento týden.	Do 11.7.	Investor Proj.man.dotace
2.1.7	-Zhotovitel předložil předpoklad finančního plnění po čtvrtletí – finanční HMG.	předloženo	zhotovitel
<b>Kanalizace CHOŽOV</b>			
4.1.CH.2	- Zhotovitel pokračuje v realizaci stoky A1 a A2 , v Chožově. -Pokračování výkopu v trase A1.1 š. 39. , trasa A2, Š 74.		zhotovitel
5.1.CH.3	-Žádost na ČEZ v souvislosti s el. měrem vč. revize pro ČOV předá zhotovitel investorovi. Tento neprodleně podá žádost na ČEZ. Vyřízeno. EL. pro čerpací stanice v procesu.		Zhotovitel/Investor
5.1.CH.6	-Zhotovitel čeká na vydání povolení DIO a vyjádření SUS. Předpoklad první týden června. Povolení zvláštního povolení komunikací SUS-předpoklad příští týden. Pro Chožov a Třtěno vyřízeno.		Zhotovitel/SUS
6.1.CH.8	Investor a TDI upozorňuje, na nutnost v zástavbě provádět odvoz zeminy průběžně. NUTNOST DENNÍHO ÚKLIDU PROSTORU KOLEM BUDOVANÉ KANALIZACE.		
<b>Kanalizace Mnichovský Týnec</b>			
7.1.M.1	Předpoklad zahájení prací 21.7.2014		
<b>Kanalizace TŘTĚNO</b>			
4.1.Tř.1	- Ing. Malá (PROVOD) upravil výšky a trasu nové gravitační kanalizace trasy C . Vzhledem k vysoké spodní vodě byl na zítra 27.5.2014 pozván geolog, pro stanovení bezpečné skladby podloží. Zhotovitel pro posouzení geologa připraví výkop mezi Š 171 a Š172 na stoce C. -Zhotovitel vzhledem k nastalé situaci pozměňuje harmonogram provádění prací. Zhloubení, které vzniklo		Zhotovitel

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

	existenci stávající kanalizace průměr 100 cm, bude přesypáno drenážní vrstvou nadrceného materiálu z výkopů z Mnichovského Týnce. Předpoklad zahájení prací v Mnichovském Týnci je od pondělí 16.6.2014.		
6.1.Tř.2	-investor požaduje zahrnout vykopané sondy ve Třtěně u čerpačky.	provedeno	Zhotovitel
7.1.Tř.3	-Předpoklad zahájení prací	21.7.2014	
	-provedení přepojů přípojek –předpoklad konec září , začátek října. Informace pro občany bude podána prostřednictvím místního zpravodaje. Podklady pro možnost odkoupení materiálu za cenu zhotovitele budou předány zhotovitelem do 11.7.2014.		
<b>ČOV</b>			
3.1.Č.3	-Provedena betonáž základové desky, dnešního dne zahájeno bednění vnitřních stěn bednění.	31.5.	zhotovitel
<b>Společné</b>	-předána filmová pasportizace Chožova a Třtěna		zhotovitel
6.1.S.1	-Žádosti na ČEZ o připojení čerpacích stanic zajišťuje Obec.	průběžně	investor
7.1.S.2	Zhotovitel požádal paní starostku o poskytnutí kontaktů na dotčené zemědělce, všech tří obcí, kvůli koordinaci a postupu prací na výtlaku.		Investor/zhotovitel
7.1.S.3	Projektant zašle zhotoviteli vytyčovací body trasy výtlaku. Zhotovitel provede vytyčení trasy a případné odchylky trasy od vyježděné cesty budou řešeny s konkrétními pěstiteli. Výtlak bude položen dle projektu v trase původní cesty.	Do 11.7.	Proj/TDI/zhotovitel

## II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.2.1.	- Vzhledem k tomu, že zhotovitel pozměnil postup prací oproti vydanému HMG- upřednostnění zahájení prací v Mnichovském Týnci, požaduje TDI vydat nový aktualizovaný a závazný HMG.	průběžně	Zhotovitel
2.2.3.	-TDI eviduje cca 14 dní odchylku v postupu prací na stokách <b>Chožova a Třtěna</b> cca 1 měsíc oproti vydanému HMG.		zhotovitel
7.2.4.	- <b>výtlač</b> viz bod 7.1.S.3		
7.2.5.	- <b>ČOV</b> – dle HMG – konec října vč. vystrojení		

## III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.3.1.	TDI obdržel ke kontrole soupis prací za měsíc červen 2014.	odsouhlaseno	zhotovitel

## IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.4.1.	Kvalita prováděných prací – TDI požaduje řádné hutnění zasypávaných výkopů po vrstvách. Dále požaduje odvážet výkopek z úseků, kde je evidentní, že výkopek vadí, je vrstven na objekty občanů apod. Dále TDI požaduje výkopy pažit, tak jak je uvedeno v PD a dle BOZ.	trvale	zhotovitel
7.4.2.	-Sledování kvality – ve sledovaném období bez připomínek.		

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

## V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.5.1.	Zhotovitel napojí ZS na budovanou elektropřípojku pro ČOV.	Provedeno	zhotovitel

## VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
1.6.1	Projektant dnešního dne předal RDS kanalizace Třtěno -stavebně konstrukční část ČOV -Kanalizační přípojky Chožov a Třtěno (pare č.1, TDI pare č.2, zhotovitel pare č.3-6 investor )		projektant
2.6.3.	Bylo dohodnuto, že projektant bude průběžně zasílat zápisy z KD poskytovateli dotace.		projektant
6.6.4	<a href="#">Projektant předal dnešního dne PD Mnichovský Týnec – kompletní PD</a>	7.7.2014	projektant

## IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1			

## X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – koordinátor BOZP požaduje předložit doplněný PLÁN BOZP na KD 5 ke kontrole. <a href="#">Předloženo ke kontrole po 7 KD.</a>	NT 6	zhotovitel

## Zapsal

Jméno a příjmení:	Petr Nápravník, Ing.Tomáš Melichar	Telefon	603 209 409
-------------------	------------------------------------	---------	-------------