

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 33

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	31. 8. 2015
Místo stavby:	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno	Čas:	8 00
Příští KD	14. 9. 2015	Čas:	8 00 hod.

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř.	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
ČOV			
	<ul style="list-style-type: none"> - Stavebně i technologicky dokončeno - dokončena ČOV- stavba předána dle zápisu o odevzdání a převzetí, ČOV předána do zkušebního provozu, provoz ČOV zajišťuje zhotovitel, spotřebu vody a elektřiny hradí objednatel - dokončeny HTU - dokončeny zpevněné plochy a komunikace - dokončují se práce na ČTÚ v areálu ČOV - ČTÚ vně areálu ČOV jsou dokončeny - provedeno oplocení areálu, zbývá pouze doplnit vstupní bránu - <i>trvá</i> - <i>proveden výsev trávy</i> 	NT: 14.9.'15	zhotovitel
Kanalizace CHOŽOV			
4.1.CH.2	<ul style="list-style-type: none"> - stoky tlakové kanalizace dokončeny , stavební části odkalovacích a odvětrávacích šachet dokončeny, následně budou dne 4.9.'15 provedeny tlakové zkoušky - <i>trvá</i> Provedeno vystrojení technologie kalnikových a vzdušnikových šachet Plán na další období: OKALY se budou připojovat po uvedení ČOV do provozu – tzn. 07/15- plán-<i>Provádí se, předpoklad dokončení – 4.9.'15</i> 	Trvá!	zhotovitel
5.1.CH.3	<ul style="list-style-type: none"> EL. pro čerpací stanice – provedeny přípojné body ČS, provedeny přípojky pro ČS, zbývá osadit rozvaděče (součást vystrojení technologie) – T: 10.9.'15 Třtěno + Mnichovský Týnec-změna charakteristiky jističů. Def. přípojka pro ČS bude provizorně použita pro staveništní rozvaděč. Připraveny pilíře s měřením-osazeny elektrohodiny. Staveništní odběr hradí zhotovitel do předání. - ČS 1- osazena - ČS 3 – osazena - strojní a elektro-část ČS bude realizována do 4.9.'15 TDI požaduje důsledně dotěsnění spar mezi jednotlivými prefabrikáty proti pronikání podzemní vody do ČS ! - Zhotovitel provedl na základě požadavku TDI dotěsnění průsaků, kontrola bude opětovně provedena po dokončení MTŽ technologie 	Trvá!!	Zhotovitel/Investor
25.1 CH 1	Realizace definitivních úprav a obnovy povrchů komunikací ve správě SUS – provedeno, na území obce		Zhotovitel

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

	<p>Chožova.</p> <p>Zhotovitel, po dokončení povrchů komunikací ve zbývajících obcích, zajistí předání těchto povrchů SUS.</p> <p>- Oprava povrchů komunikací ve Třtěně bude dokončena do : 7.9.'15</p> <p>- Oprava povrchů komunikací v Mnichovském Týnci bude dokončena do : 11.9.'15</p>	Trvá!	
27.1.CH 1	Probíhá přepojování jednotlivých nemovitostí na kanalizaci – Chožov-dokončeno vše, kromě Okálů	Trvá!!	zhotovitel
Kanalizace Mnichovský Týnec			
7.1.M.1	<p>Kanalizace v Mnichovském Týnci je kompletně dokončena (stoky).</p> <p>Zbývá realizovat přípojky pro OKÁLY</p> <p>Na změnu trasy stoky B5 bude zpracován ZL č. 3</p> <p>- Povrchy komunikací budou realizovány následovně, po dokončení zbývajících úseku kanalizace – <i>trvá!</i></p>	<p>Trvá</p> <p>NT: 11.9.'15</p>	Zhotovitel
Tlaková kanalizace			
12.1.TL.1	<p>Tlaková kanalizace Třtěno – Mnichovský Týnec – položeno vše, vč. přechodu vodoteče (cca 30m), provedena kpl stavební část armaturních šachet.</p> <p>Dokončeno vstrojování armaturních šachet výtlačků.</p> <p>Tlaková kanalizace je kompletně dokončena, a to včetně armaturních šachet.</p> <p>Provedeno dokončování terénních úprav po trase tlakové kanalizace.</p> <p>TDI požaduje dokončení ČTU kolem ČS v Týnci a ve Třtěně. U ČS v Mnichovském Týnci je po dosypání a přehutnění nájezdu nutno realizovat rovněž zpevněný povrch – T: 11.9.'15</p>		Zhotovitel
Kanalizace TŘTĚNO			
	<p>Na stoce C zbývá dokončit 1ks překopů na přípojkách,</p> <p>Stoka C 1.2 – <i>dokončeno</i></p> <p>Stoka C1 – <i>dokončeno</i></p> <p>Dokomčují se kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem, <i>zbývá 5 ks</i></p>		
30.1.1.	Provádí se obnovy živičných povrchů komunikací	T. 11.9.'15	
ČOV			
25.1.2	<p>Zhotovitel informuje, že v obci Chožov se lze na vybudovanou kanalizaci napojovat již od 1.5.'15</p> <p>Probíhá napojování jednotlivých nemovitostí, k 31.8.2015 je napojeno 220 EO.</p> <p>Zhotovitel informuje, že napojování jednotlivých nemovitostí v Třtěně a v Mnichovském Týnci je možné od 21.9.'15</p>	trvá	

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěníno - ČOV a kanalizace

II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
32.2.1	TDI upozorňuje na bezpodmínečnou nutnost dodržení termínu dokončení díla v souladu s SoD, tzn. 20.9.'15. Zhotovitel snížil částečně skluz v dokončovacích pracech, nicméně garantuje dodržení termínu dokončení díla dle SoD	Průběžná kontrola	Zhotovitel

III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

IV.

SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
		průběžně	zhotovitel

V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

VI. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
33.5.1.	TDI vyzývá zhotovitele k provedení kompletace všech dokladů pro převjímku dokončené stavby a k jejich předložení ke kontrole do příštího KD.	T: 14.9.'15	zhotovitel

VII. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1	změna trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci – vydána změna stavby před dokončením, rozpočet k ZL 3 bude dokončen a předán do 31.7.'15 – trvá, Probíhá kontrola ze strany projektanta a TDI	ZL 3	Trasa B5
21.7.2	Inž. síť Chožov Administrátor dotace předá na SFŽP, - Zhotovitel, spolu s administrátorem dotace zapracovává připomínky SFŽP k tomuto ZL a poté bude ZL opětovně předložen ke schválení – T: 31.7.'15 – trvá, zhotovitel prověří ve spolupráci s projektantem stav	ZL 2	
21.7.3	ČOV - Zhotovitel doplní předloženou fotodokumentaci o popis. Administrátor dotace následně předá na SFŽP - Trvá	ZL 1	
21.7.4	Třtěníno – drenážní vrstvy - zpracován návrh ZL, projednává se s obj. + TDI. Bude upraveno na základě skut provedených prací - trvá, bude dopřesněno po dokončení zbývající části kanalizace v této lokalitě	ZL 4	
33.7.1.	ZL 1 – tento změnový list byl schválen na SFŽP	ZL 1	

VIII. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

2.8.1	Z hlediska BOZP –	I nadále bez připomínek	zhotovitel
-------	-------------------	-------------------------	------------

Zapsal

Jméno a příjmení:	Ing.Tomáš Melichar	Telefon	602 236 001
--------------------------	---------------------------	----------------	--------------------

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno – ČOV a kanalizace

Prezenční listina- Chožov – KD č. 33

Firma	Jméno	Telefon	Mobil	E-mail	Podpis
Obec Chožov	Miroslava Otoupalová	415 674 117	724 179 911	ouchozov@seznam.cz	
Obec Chožov	Jan Slavík		608682909		
Obec Chožov	Erzsebet Stránská		604930002	stranska@zscernice.cz	
PROVOD, s. r. o.	Ing. Jitka Malá	474 720 570	605 267 649	jitka.mala@provod.cz	
PROVOD, s. r. o.	Ing. Hana Čejková	474 720 565	739 658 795	hana.cejkova@provod.cz	
technický dozor	Ing. Tomáš Melichar	286 856 037	602 236 001	tomasmelichar@volny.cz	
SGS Czech Republic, s. r. o.	Petr Nápravník	234 708 111	603 209 409	petr.napravnik@sgs.com	
1.SčV, a. s.	Robert Morávek	318 494 206	606 666 937	rmoravek@1scv.cz	
1.SčV, a. s.	Petr Jícha	318 494 245	724 208 115	pjicha@1scv.cz	
1.SčV, a. s.	Petr Kurka		737124266	kurka.petr@seznam.cz	

Datum: 31.8.2015