

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 21

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	16.2.2015
Místo stavby:	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno	Čas:	8 oo
Příští KD	9.3.2015	Čas:	8 oo hod.

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř.	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
ČOV			
12.1.8	-Stavebně dokončeno, začátkem měsíce března bude zahájena MT technologie a elektrorozvodů.	03-2015	zhotovitel
Kanalizace CHOŽOV			
4.1.CH.2	- stoky tlakové kanalizace dokončeny , stavební části odkalovacích a odvzdušňovacích šachet dokončeny, čeká se na PD vystrojení. Plán na další období: OKALY se budou připojovat po uvedení ČOV do provozu – tzn. 04/15.		zhotovitel
5.1.CH.3	EL. pro čerpací stanice – provedeny přípojné body ČS, zbývá realizovat vlastní přípojky elektro. Třtěno + Mnichovský Týnec-změna charakteristiky jističů. Def. přípojka pro ČS bude provizorně použita pro staveništní rozvaděč. Připraveny pilíře s měřením-osazeny elektrohodiny. Staveništní odběr hradí zhotovitel do předání.	05/15	Zhotovitel/Investor
12.1CH.12	Zhotovitel upozorňuje na neexistenci vodovodních silničních znaků , nebo jsou pod asfaltem nebo jsou prasklé. Investor vyvolá jednání se SČVK. Před zahájením prací na definitivním povrchu komunikací bude přivolán provozovatel vodovodu na opravu ovládacích tyčí.	trvá	Investor/SČVK
18.1.CH.13	Zhotovitel během měsíce února provede kamerové zkoušky na kanalizaci v Chožově.(Kromě Okálů) a ve Třtěně na položených stokách.	Únor 2015	zhotovitel
Kanalizace Mnichovský Týnec			
7.1.M.1	Stoky dokončeny, bez překopů SÚS. Plán na další období: Práce v silnicích ve správě SUS budou pokračovat po zimním období. Po projednání změny stavby před dokončením bude realizována stoka B.5.	probíhá	zhotovitel
14.1.M.2	-na základě nové skutečnosti – odsouhlasení změny trasy přes pozemek st.p.15 pana Vlastimila Podpěry (jmenovaný při projednávání projektu nesouhlasil s pokládkou kanalizace přes jeho pozemek), dochází ke zkrácení trasy tlakové kanalizace o cca 153 m a zrušení jedné čerpací stanice(ČS2). Úsek tlakové kanalizace je na trase B5 a B5.1 do ČS1. Vyřizuje se změna stavby před dokončením.	Trvá	

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

	17.2.2015 bude místní šetření na územní řízení se stavebním úřadem na změnu této trasy. Následně bude neprodleně po nabytí právní moci zažádáno o stavební povolení. Na tuto úpravu bude zpracován změnový list. - ZL 1 zhotovitel pracuje, na KD 18 bude předložen ke kontrole. TRVÁ		
Tlaková kanalizace			
12.1.TL.1	Tlaková kanalizace Třtěno – Mnichovský Týnec – položeno vše, vč. přechodu vodoteče (cca 30m), probíhá osazování stavební části armaturních šachet. Vystrojování technologií po předání PD vystrojení. Tlaková kanalizace Třtěno-Chožov – potrubí provedeno		Zhotovitel
Kanalizace TŘTĚNO			
	-pokračují práce na stokách ve Třtěně. -vzhledem ke spodní vodě bude provedena záměna podsypového materiálu na makadam 8-16.(Změnový list)		
ČOV			
3.1.Č.3	Připraveno pro vystrojování technologií, rozvody ZTI a elektroinstalace.		zhotovitel
17.1.4	-Platí termín pro uvedení ČOV do zkušebního provozu 30.4.2015	trvá	
Společné	TDI požaduje sdělit termín předání provozního řádu k ČOV.	duben	Zhotovitel/projektant
21.1.5	-ohlášena návštěva pracovníka fondu na březem. Termín bude upřesněn.	03-2015	

II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
7.2.4.	-výtlak viz bod 7.1.S.3		
7.2.5.	-ČOV – dle vydaného upraveného HMG práce probíhají dle upraveného HMG.	Průběžná kontrola	Zhotovitel

III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
	Fakturace za leden 2015 uzavřena (odsouhlasena)		

IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
18.4.1.	Objednatel žádá o vyspravení komunikací v již provedených úsecích asfaltovým recyklátem. Dnes prováděny dosypy.	průběžně	zhotovitel
7.4.2.	-Sledování kvality – ve sledovaném období bez připomínek.		

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.5.1.	Zhotovitel provede napojení staveništního odběru ve Třtěně na elektropřípojku pro ČS .	splněno	zhotovitel

VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.6.3.	Zhotovitel urguje dodání PD technologického vstrojení kalníků a vzdušníků na tlakové kanalizaci	KD 20	projektant
18.8.1	Projektant prověří zpracování PD ČOV-část ELEKTRO a MaR a elektročást k čerpacím stanicím	N.T.12.1.'15	projektant
15.8.4	Projektant předal návrh řešení postupu prací při ČS 3 ve Třtěně k posouzení zhotoviteli a TDI. Zhotovitel zvažuje jinou variantu-čtvercový box	12.1.2015	zhotovitel
21.8.5	Záměna definitivního povrchu u ČOV- namísto asfaltového povrchu je navržena zámková dlažba.(Z důvodu vysoké hladiny spodní vody).	ZL	Investor/projektant

IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1	změna trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci	ZL 3	Trasa B5
21.7.2	Ing. sítě Chožov	ZL 2	
21.7.3	ČOV	ZL 1	
21.7.4	Třtěno –drenážní vrstvy	ZL 4	

X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – koordinátor přikázal instalovat zábrany okolo výkopu ve Třtěně! Provedeno	ihned	zhotovitel

Zapsal

Jméno a příjmení:	Petr Nápravník, Ing.Tomáš Melichar	Telefon	603 209 409, 602 236 001
-------------------	---------------------------------------	---------	-----------------------------