

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěníno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 18

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	15.12.2014
Místo stavby:	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěníno	Čas:	8 00
Příští KD	12. 1. 2014	Čas:	8 00 hod.

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř.	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
aktuálně			
12.1.8	-ROPD –podepsaná smlouva	splněno	investor
Kanalizace CHOŽOV			
4.1.CH.2	- Stoka A3 dokončena, dokončují se veřejné části přípojek. Kromě stok u OKALŮ je kanalizace v Chožově dokončena. Dokončeny rovněž veřejné části přípojek, kromě 5-ti ks. Předpoklad dokončení do konce letošního roku. Plán na další období: OKALY se budou připojovat po uvedení ČOV do provozu – tzn. 04/15		zhotovitel
5.1.CH.3	EL. pro čerpací stanice – provedeny přípojně body ČS, zbývá realizovat vlastní přípojky elektro.	05/15	Zhotovitel/Investor
9.1CH.9	Paní starostka projedná rozšíření DIO (Průjezd automobilů nad 12 t.) Bude řešeno ve Třtěnínu a v Mnichovském Týnci. Bude řešeno na jaře.	trvá	investor
12.1CH.12	Zhotovitel upozorňuje na neexistenci vodovodních silničních znaků , nebo jsou pod asfaltem nebo jsou prasklé. Investor vyvolá jednání se SČVK.	trvá	Investor/SČVK
Kanalizace Mnichovský Týnec			
7.1.M.1	Zahájení prací 4.8.2014. Práce plynule pokračují stokou „B5“. B1.1., B3, B5.1 dokončeny. Na rozpracovaných trasách jsou veřejné části přípojek již provedeny Plán na další období: Práce v silnicích ve správě SUS budou pokračovat po zimním období. Po projednání změny stavby před dokončením bude realizována stoka B.5.	probíhá	zhotovitel
Tlaková kanalizace			
12.1.TL.1	Tlaková kanalizace Třtěníno – Mnichovský Týnec– položeno vše, vyjma přechodu vodoteče (cca 30m), probíhá osazování stavební části armaturních šachet. Vystrojování technologií bude prováděno v zimním období. Tlaková kanalizace Třtěníno-Chožov – potrubí provedeno z cca 90-ti% (kromě cca 300mb). Zbývá realizace armaturních šachet.		Zhotovitel

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

12.1TL.3	Kalník na pozemku pana Andráse, se pokusí vyřešit paní starostka. Vyřešeno, pan András souhlasí s řešením dle PD.	vyřešeno	Zástupci obcí
Kanalizace TŘTĚNO			
14.1.Tř.4	-na základě nové skutečnosti – odsouhlasení změny trasy přes pozemek st.p.15 pana Vlastimila Podpěry (jmenovaný při projednávání projektu nesouhlasil s pokládkou kanalizace přes jeho pozemek), dochází ke zkrácení trasy tlakové kanalizace o cca 153 m a zrušení jedné čerpací stanice(ČS2). Úsek tlakové kanalizace je na trase B5 a B5.1 do ČS1. Vyřizuje se změna stavby před dokončením Na tuto úpravu bude zpracován změnový list. -na ZL 1 zhotovitel pracuje, na KD 18 bude předložen ke kontrole.	trvá	
ČOV			
3.1.Č.3	Ze stavební části zbývá osazení vnějších výplní otvorů, dokončení omítek a provedení střechy jak na provozním objektu, tak nad nádržemi. Provedení střech se předpokládá do konce roku. Terénní úpravy budou provedeny na jaře. Vystrojování technologií, rozvody ZTI a elektroinstalace budou zahájeny po dokončení střech a osazení výplní otvorů		zhotovitel
17.1.4	-Platí termín pro uvedení ČOV do zkušebního provozu 30.4.2015	trvá	
Společné			

II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
7.2.4.	-výtlak viz bod 7.1.S.3		
7.2.5.	-ČOV – dle vydaného upraveného HMG práce probíhají dle upraveného HMG.	Průběžná kontrola	Zhotovitel

III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.4.1.	Kvalita prováděných prací – TDI požaduje řádné hutnění zasypávaných výkopů po vrstvách. Dále požaduje odvázet výkopek z úseků, kde je evidentní, že výkopek vadí, je vrstven na objekty občanů apod. Dále TDI požaduje výkopy pažit, tak jak je uvedeno v PD a dle BOZ.	Provádí se	Zhotovitel TDI
18.4.1.	Objednatel žádá zhotovitele o provedení celkového úklidu stavbou dotčených komunikací – před přerušením prací po dobu vánočních svátků. Stejně tak žádá o odvezení nadvýkopku od stoky A3 – na deponii u křižovatky. Dále objednatel žádá o vyspravení komunikací v již provedených úsecích asfaltovým recyklátem	T:19.12.'14	zhotovitel
7.4.2.	-Sledování kvality – ve sledovaném období bez připomínek.		

V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

2.5.1.	Zhotovitel napojí ZS na budovanou elektropřípojku pro ČOV.	Provedeno	zhotovitel
--------	--	-----------	------------

VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.6.3.	Bylo dohodnuto, že projektant bude průběžně zasílat zápisy z KD poskytovateli dotace.		projektant
18.8.1	Projektant prověří zpracování PD ČOV-část ELEKTRO a MaR a elektročást k čerpacím stanicím	T.12.1.'15	projektant

IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1	Evidence ZL 1 - změnu trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci	ZL 1	Trasa B5

X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – DNES BEZ PŘIPOMÍNEK!		zhotovitel

Zapsal

Jméno a příjmení:	Petr Nápravník, Ing. Tomáš Melichar	Telefon	603 209 409, 602 236 001
-------------------	--	---------	-----------------------------



Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno – ČOV a kanalizace

Prezenční listina - 15.12.2014

Firma	Jméno	Telefon	Mobil	E-mail	Podpis
Obec Chožov	Miroslava Otoupalová	415 674 117	724 179 911	ouchozov@seznam.cz	
Obec Chožov	Josef Žáčik		724 563 138	josefzacik@centrum.cz	
Obec Chožov	Zdeněk Vainert		603384555	obchod@essv.cz	
PROVOD, s. r. o.	Bc. Šárka Beriniová	474 720 570	605 267 649	jitka.mala@provod.cz	
PROVOD, s. r. o.	Ing. Hana Čejková	474 720 565	739 658 795	hana.cejkova@provod.cz	
technický dozor	Ing. Tomáš Melichar	286 856 037	602 236 001	tomasmelichar@volny.cz	
SGS Czech Republic, s. r. o.	Petr Nápravník	234 708 111	603 209 409	p.napravnik@volny.cz	
1.SČV, a. s.	Robert Morávek	318 494 206	606 666 937	rmoravek@1scv.cz	
1.SČV, a. s.	Petr Jícha	318 494 245	724 208 115	pjicha@1scv.cz	
1.SČV, a. s.	Petr Kúrka		737 124 266	Kurka.petr@seznam.cz	