

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěníno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 20

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	2.2.2015
Místo stavby:	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěníno	Čas:	8 oo
Příští KD	16.2.2015	Čas:	8 oo hod.

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř.	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
ČOV			
12.1.8	-Stavebně dokončeno, příští týden bude zahájena MT technologie a elektrorozvodů.		zhotovitel
Kanalizace CHOŽOV			
4.1.CH.2	- stoky tlakové kanalizace dokončeny Plán na další období: OKALY se budou připojovat po uvedení ČOV do provozu – tzn. 04/15. -zbývá osadit 2 ks šachet na tlakové kanalizaci Třtěníno-Chožov a 1 ks Mnichovský Týnec Třtěníno. -Probíhá dotěšňování šachet. -zahájeny práce na stokách ve Třtěníně.		zhotovitel
5.1.CH.3	EL. pro čerpací stanice – provedeny přípojné body ČS, zbývá realizovat vlastní přípojky elektro. Třtěníno + Mnichovský Týnec-změna charakteristiky jističů. Def. přípojka pro ČS bude provizorně použita pro staveništní rozvaděč. Připraveny pilíře s měřením-osazeny elektrohodiny. Staveništní odběr hradí zhotovitel do předání.	05/15	Zhotovitel/Investor
12.1CH.12	Zhotovitel upozorňuje na neexistenci vodovodních silničních znaků , nebo jsou pod asfaltem nebo jsou prasklé. Investor vyvolá jednání se SčVK. Před zahájením prací na definitivním povrchu komunikací bude přivolán provozovatel vodovodu na opravu ovládacích tyčí.	trvá	Investor/SčVK
18.1.CH.13	Zhotovitel během měsíce února provede kamerové zkoušky na kanalizaci v Chožově.(Kromě Okálů)	Únor 2015	zhotovitel
Kanalizace Mnichovský Týnec			
7.1.M.1	Stoky dokončeny, bez překopů SÚS. Plán na další období: Práce v silnicích ve správě SUS budou pokračovat po zimním období. Po projednání změny stavby před dokončením bude realizována stoka B.5.	probíhá	zhotovitel
14.1.M.2	-na základě nové skutečnosti – odsouhlasení změny trasy přes pozemek st.p.15 pana Vlastimila Podpěry (jmenovaný při projednávání projektu nesouhlasil s pokládkou kanalizace přes jeho pozemek), dochází ke zkrácení trasy tlakové kanalizace o cca 153 m a zrušení jedné čerpací stanice(ČS2). Úsek tlakové kanalizace je na trase B5 a B5.1 do ČS1. Vyřizuje se změna stavby před dokončením.	Trvá	

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění - ČOV a kanalizace

	17.2.2015 bude místní šetření se stavebním úřadem na změnu této trasy. Na tuto úpravu bude zpracován změnový list. - ZL 1 zhotovitel pracuje, na KD 18 bude předložen ke kontrole. TRVÁ		
Tlaková kanalizace			
12.1.TL.1	Tlaková kanalizace Třtění – Mnichovský Týnec– položeno vše, vyjma přechodu vodoteče (cca 30m), probíhá osazování stavební části armaturních šachet. Vystrojování technologií bude prováděno v zimním období. Tlaková kanalizace Třtění-Chožov – potrubí provedeno Probíhá realizace armaturních šachet.		Zhotovitel
Kanalizace TŘTĚNO			
ČOV			
3.1.Č.3	Střecha položena, výplně otvorů osazeny, dokončení omítek na provozním objektu. Terénní úpravy budou provedeny na jaře. Vystrojování technologií, rozvody ZTI a elektroinstalace budou zahájeny po dokončení střech a osazení výplní otvorů		zhotovitel
17.1.4	-Platí termín pro uvedení ČOV do zkušebního provozu 30.4.2015	trvá	
Společné	TDI požaduje sdělit termín předání provozního řádu k ČOV	duben	TDI/zhotovitel

II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
7.2.4.	-výtlak viz bod 7.1.S.3		
7.2.5.	-ČOV – dle vydaného upraveného HMG práce probíhají dle upraveného HMG.	Průběžná kontrola	Zhotovitel

III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
	Fakturace za prosinec 2014 uzavřena		

IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
18.4.1.	Objednatel žádá o vyspravení komunikací v již provedených úsecích asfaltovým reciklátem.	průběžně	zhotovitel
7.4.2.	-Sledování kvality – ve sledovaném období bez připomínek.		

V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.5.1.	Zhotovitel provede napojení staveništního odběru ve Třtění na elektropřípojku pro ČS .	splněno	zhotovitel

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.6.3.	Zhotovitel urguje dodání PD technologického vstrojení kalníků a vzdušníků na tlakové kanalizaci	KD 20	projektant
18.8.1	Projektant prověří zpracování PD ČOV-část ELEKTRO a MaR a elektročást k čerpacím stanicím	N.T.12.1.'15	projektant
15.8.4	Projektant předal návrh řešení postupu prací při ČS 3 ve Třtěně k posouzení zhotoviteli a TDI. Zhotovitel zvažuje jinou variantu-čtvercový box	12.1.2015	zhotovitel

IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1	Evidence ZL 1 - změnu trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci	ZL 1	Trasa B5

X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – koordinátor přikázal instalovat zábrany okolo výkopu ve Třtěně!		zhotovitel

Zapsal

Jméno a příjmení:	Petr Nápravník, Ing.Tomáš Melichar	Telefon	603 209 409, 602 236 001
-------------------	---------------------------------------	---------	-----------------------------