

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 22

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	9.3.2015
Místo stavby:	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno	Čas:	8 oo
Příští KD	23.3.2015	Čas:	8 oo hod.

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

## I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř.	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
ČOV			
12.1.8	-Stavebně dokončeno, začátkem měsíce března bude zahájena MT technologie a elektrorozvodů.	03-2015	zhotovitel
<b>Kanalizace CHOŽOV</b>			
4.1.CH.2	- stoky tlakové kanalizace dokončeny , stavební části odkalovacích a odvzdušňovacích šachet dokončeny, čeká se na PD vystrojení.  Plán na další období: OKALY se budou připojovat po uvedení ČOV do provozu – tzn. 04/15.		zhotovitel
5.1.CH.3	EL. pro čerpací stanice – provedeny přípojné body ČS, zbývá realizovat vlastní přípojky elektro. Třtěno + Mnichovský Týnec-změna charakteristiky jističů. Def. přípojka pro ČS bude provizorně použita pro staveništní rozvaděč. Připraveny pilíře s měřením-osazeny elektrohodiny. Staveništní odběr hradí zhotovitel do předání.	05/15	Zhotovitel/Investor
12.1CH.12	Zhotovitel upozorňuje na neexistenci vodovodních silničních znaků , nebo jsou pod asfaltem nebo jsou prasklé. Investor vyvolá jednání se SČVK. Před zahájením prací na definitivním povrchu komunikací bude přivolán provozovatel vodovodu na opravu ovládacích tyčí.	trvá	Investor/SČVK
18.1.CH.13	Zhotovitel během měsíce února provede kamerové zkoušky na kanalizaci v Chožově.(Kromě Okálů) a ve Třtěně na položených stokách. Kamerové zkoušky provedeny v Chožově ( TDI provedl kontrolu – bez připomínek) ve Třtěně byly KZ provedeny na doposud položeném úseku od ČS stoka C , Š170- 175 po C1.1 Š 210-Š 211.	Únor 2015	zhotovitel
<b>Kanalizace Mnichovský Týnec</b>			
7.1.M.1	Stoky dokončeny, bez překopů SÚS. Plán na další období: Práce v silnicích ve správě SUS budou pokračovat po zimním období. Po projednání změny stavby před dokončením bude realizována stoka B.5.	probíhá	zhotovitel
14.1.M.2	-na základě nové skutečnosti – odsouhlasení změny trasy přes pozemek st.p.15 pana Vlastimila Podpěry		

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění - ČOV a kanalizace

	(jmenovaný při projednávání projektu nesouhlasil s pokládání kanalizace přes jeho pozemek), dochází ke zkrácení trasy tlakové kanalizace o cca 153 m a zrušení jedné čerpací stanice(ČS2). Úsek tlakové kanalizace je na trase B5 a B5.1 do ČS1. <b>Vydáno územní řízení, čeká se na nabytí právní moci. Investor požádá o stavební povolení tento týden.</b> Na tuto úpravu bude zpracován změnový list ZL3. <b>Projektant zašle výkaz šachetních den zhotoviteli.</b>	Trvá	
<b>Tlaková kanalizace</b>			
12.1.TL.1	Tlaková kanalizace Třtění – Mnichovský Týnec– položeno vše, vč. přechodu vodoteče (cca 30m), probíhá osazování stavební části armaturních šachet. <b>Projektant na dnešním KD předal PD vystrojení kalníků, vzdušníků a proplachovacích šachet na výtlač Třtění-Chožov (Vc) a Mnichovský týnec-Třtění (Vb1). Dále stavební a strojní část na ČS1 a ČS3.</b>  Tlaková kanalizace Třtění-Chožov – potrubí provedeno .		Zhotovitel
<b>Kanalizace TŘTĚNO</b>			
	-pokračují práce na stokách ve Třtění. -vzhledem ke spodní vodě bude provedena záměna podsypového materiálu na makadam 8-16.(Změnový list)		
<b>ČOV</b>			
3.1.Č.3	<b>Připraveno pro vystrojování technologií, rozvody ZTI a elektroinstalace.</b>		zhotovitel
17.1.4	-Platí termín pro uvedení ČOV do zkušební provozu 30.4.2015	trvá	
<b>Společné</b>	TDI požaduje sdělit termín předání provozního řádu k ČOV.	duben	Zhotovitel/projektant
21.1.5	-ohlášena návštěva pracovníka fondu na březen. <b>Termín bude upřesněn.</b>	<b>17.3.2015 dle domluvy</b>	
22.1.6	-investor vyvolá jednání se SUS- projednání rozsahu homogenizace povrchu komunikací.		Investor/TDI/zhotovitel

## II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
7.2.4.	- <b>výtlač</b> viz bod 7.1.S.3		
7.2.5.	- <b>ČOV</b> – dle vydaného upraveného HMG práce probíhají dle upraveného HMG.	Průběžná kontrola	Zhotovitel

## III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
	Zhotovitel předložil soupis prací za měsíc únor 2015 ke kontrole TDI.		

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění - ČOV a kanalizace

## IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
18.4.1.	Objednatel žádá o vyspravení komunikací v již provedených úsecích asfaltovým recyklátem. Dosypy komunikací prováděny průběžně.	průběžně	zhotovitel
7.4.2.	-Sledování kvality – ve sledovaném období bez připomínek.		

## V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.5.1.	Zhotovitel provede napojení staveništního odběru ve Třtění na elektropřipojku pro ČS .	splněno	zhotovitel

## VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.6.3.	Zhotovitel urguje dodání PD technologického vstrojení kalníků a vzdušníků na tlakové kanalizaci	Předáno dnes	projektant
18.8.1	Projektant zpracovává PD ČOV-část ELEKTRO a MaR a elektročást k čerpacím stanicím	NT 12.1.'15 NT 16.3'15	projektant
15.8.4	Projektant předal návrh řešení postupu prací při ČS 3 ve Třtění k posouzení zhotoviteli a TDI. Zajištění jámy bude provedeno čtvercovým boxem.	12.1.2015	zhotovitel
21.8.5	Záměna definitivního povrchu u ČOV- namísto asfaltového povrchu je navržena zámková dlažba.( Z důvodu vysoké hladiny spodní vody ).	ZL	Investor/projektant
22.8.6	Projektant vypracuje situace návrhů homogenizací povrchů SUS všech tří obcích.		projektant
22.8.7	Projektant na dnešním KD předal PD vstrojení kalníků, vzdušníků a proplachovacích šachet na výtlač Třtění-Chožov (Vc) a Mnichovský týnec-Třtění (Vb1). Dále stavební a strojní část na ČS1 a ČS3.		projektant

## IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1	změna trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci –předáno ke kontrole	ZL 3	Trasa B5
21.7.2	Ing. sítě Chožov dopracovává se	ZL 2	
21.7.3	ČOV –předáno ke kontrole	ZL 1	
21.7.4	Třtění –drenážní vrstvy–předáno ke kontrole	ZL 4	

## X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – koordinátor přikázal instalovat zábrany okolo výkopu ve Třtění! Provedeno	ihned	zhotovitel

## Zapsal

Jméno a příjmení:	Petr Nápravník,	Telefon	603 209 409,
-------------------	-----------------	---------	--------------

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

	Ing. Tomáš Melichar	602 236 001
--	---------------------	-------------