

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěníno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 23

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	23.3.2015
Místo stavby:	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěníno	Čas:	8 oo
Příští KD	13.4.2015	Čas:	8 oo hod.

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd./č./poř.	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
ČOV			
12.1.8	-Stavebně dokončeno, pokračuje MT technologie a zahájena příprava pro MT elektro.	03-2015	zhotovitel
Kanalizace CHOŽOV			
4.1.CH.2	- stoky tlakové kanalizace dokončeny , stavební části odkalovacích a odzdušňovacích šachet dokončeny. Plán na další období: OKALY se budou připojovat po uvedení ČOV do provozu – tzn. 04/15.		zhotovitel
5.1.CH.3	EL. pro čerpací stanice – provedeny přípojné body ČS, zbývá realizovat vlastní přípojky elektro. Třtěníno + Mnichovský Týnec-změna charakteristiky jističů. Def. přípojka pro ČS bude provizorně použita pro staveništní rozvaděč. Přípraveny pilíře s měřením-osazeny elektrohodiny. Staveništní odběr hradí zhotovitel do předání.	05/15	Zhotovitel/Investor
12.1CH.12	Zhotovitel upozorňuje na neexistenci vodovodních silničních znaků , nebo jsou pod asfaltem nebo jsou prasklé. Investor vyvolá jednání se SČVK. Před zahájením prací na definitivním povrchu komunikací bude přivolán provozovatel vodovodu na opravu ovládacích tyčí.	trvá	Investor/SČVK
18.1.CH.13	Zhotovitel během měsíce února provede kamerové zkoušky na kanalizaci v Chožově.(Kromě Okálů) a ve Třtěníně na položených stokách. Kamerové zkoušky provedeny v Chožově (TDI provedl kontrolu – bez připomínek) ve Třtěníně byly KZ provedeny na doposud položeném úseku od ČS stoka C , Š170- 175 po C1.1 Š 210-Š 211.		zhotovitel
Kanalizace Mnichovský Týnec			
7.1.M.1	Stoky dokončeny, bez překopů SÚS. Plán na další období: Práce v silnicích ve správě SUS budou pokračovat po zimním období. Po projednání změny stavby před dokončením bude realizována stoka B.5. Realizační PD projektant předal dnes	23.3.2015	zhotovitel
14.1.M.2	-na základě nové skutečnosti – odsouhlasení změny trasy přes pozemek st.p.15 pana Vlastimila Podpěry (jmenovaný při projednávání projektu nesouhlasil	Trvá	

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění - ČOV a kanalizace

	s pokládkou kanalizace přes jeho pozemek), dochází ke zkrácení trasy tlakové kanalizace o cca 153 m a zrušení jedné čerpací stanice(ČS2). Úsek tlakové kanalizace je na trase B5 a B5.1 do ČS1. Vydáno územní rozhodnutí, čeká se na nabytí právní moci. Investor požádá o stavební povolení tento týden. Na tuto úpravu bude zpracován změnový list ZL3. Šachetní dna zhotovitel objedná.	neprodleně	
Tlaková kanalizace			
12.1.TL.1	Tlaková kanalizace Třtění – Mnichovský Týnec– položeno vše, vč. přechodu vodoteče (cca 30m), probíhá osazování stavební části armaturních šachet. Projektant předal PD vystrojení kalníků, vzdušníků a proplachovacích šachet na výtlač Třtění-Chožov (Vc) a Mnichovský týnec-Třtění (Vb1). Dále stavební a strojní část na ČS1 a ČS3 byla zhotoviteli předána.		Zhotovitel
Kanalizace TŘTĚNO			
	-pokračují práce na stokách ve Třtění. -vzhledem ke spodní vodě bude provedena záměna podsypového materiálu na makadam 8-16.(Změnový list)		
ČOV			
3.1.Č.3	Zahájeny montáže vystrojování technologií, rozvody ZTI a přípravy pro elektroinstalace.	zahájeno	zhotovitel
17.1.4	-Platí termín pro uvedení ČOV do zkušební provozu 30.4.2015	trvá	
Společné	TDI požaduje sdělit termín předání provozního řádu k ČOV.	duben	Zhotovitel/projektant
21.1.5	Kontrola ze SFŽP proběhla minulý týden- bez připomínek.		
22.1.6	-investor vyvolá jednání se SUS- projednání rozsahu homogenizace povrchu komunikací.	po 1.4.2015	Investor/TDI/zhotovitel

II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
7.2.4.	- výtlak viz bod 7.1.S.3		
7.2.5.	- ČOV – dle vydaného upraveného HMG práce probíhají dle upraveného HMG.	Průběžná kontrola	Zhotovitel

III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
	Zhotovitel odsouhlasil fakturaci za měsíc únor 2015.		

IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
18.4.1.	Zhotovitel zahájí úpravy povrchů v travních terénech.		

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

		průběžně	zhotovitel
--	--	----------	------------

V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.5.1.	Zhotovitel provede napojení staveništního odběru ve Třtěně na elektropřípojku pro ČS .	splněno	zhotovitel

VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
18.8.1	Projektant zpracovává PD ČOV-část ELEKTRO a MaR a elektročást k čerpacím stanicím	NT 12.1.'15 NT 16.3.'15 trvá	projektant
21.8.5	Záměna definitivního povrchu u ČOV- namísto asfaltového povrchu je navržena zámková dlažba.(Z důvodu vysoké hladiny spodní vody).	ZL	Investor/projektant
23.8.6	Projektant předal RDS -propojovací potrubí ČOV SO 01.05 -změna trasy stoky B5.		

IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1	změna trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci –předáno ke kontrole	ZL 3	Trasa B5
21.7.2	Ing. sítě Chožov dopracovává se	ZL 2	
21.7.3	ČOV –předáno ke kontrole	ZL 1	
21.7.4	Třtěno –drenážní vrstvy–předáno ke kontrole	ZL 4	

X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – koordinátor přikázal instalovat zábrany okolo výkopu ve Třtěně! Provedeno	ihned	zhotovitel

Zapsal

Jméno a příjmení:	Petr Nápravník, Ing.Tomáš Melichar	Telefon	603 209 409, 602 236 001
-------------------	---------------------------------------	---------	-----------------------------