

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 24

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	13. 4. 2015
Místo stavby:	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno	Čas:	8 00
Příští KD	27. 4. 2015	Čas:	8 00 hod.

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

## I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř.	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
<b>ČOV</b>			
	-Stavebně dokončeno, pokračuje MT technologie - zahájena MTŽ elektro - provádí se MTZ vystrojení lapáku písku - MTŽ rozvodu stl. vzduchu		zhotovitel
<b>Kanalizace CHOŽOV</b>			
4.1.CH.2	- stoky tlakové kanalizace dokončeny , stavební části odkalovacích a odzdušňovacích šachet dokončeny. Plán na další období: OKALY se budou připojovat po uvedení ČOV do provozu – tzn. 054/15.	trvá	zhotovitel
5.1.CH.3	EL. pro čerpací stanice – provedeny přípojné body ČS, zbývá realizovat vlastní přípojky elektro. Třtěno + Mnichovský Týnec-změna charakteristiky jističů. Def. přípojka pro ČS bude provizorně použita pro staveništní rozvaděč. Přípraveny pilíře s měřením-osazeny elektrohodiny. Staveništní odběr hradí zhotovitel do předání.	trvá T: 05/15	Zhotovitel/Investor
12.1CH.12	Zhotovitel upozorňuje na neexistenci vodovodních silničních znaků , nebo jsou pod asfaltem nebo jsou prasklé. Investor vyvolá jednání se SČVK. Před zahájením prací na definitivním povrchu komunikací bude přivolán provozovatel vodovodu na opravu ovládacích tyčí.	trvá	Investor/SČVK
<b>Kanalizace Mnichovský Týnec</b>			
7.1.M.1	Stoky dokončeny, bez překopů SÚS. Plán na další období: Práce v silnicích ve správě SUS budou pokračovat po zimním období. Po projednání změny stavby před dokončením bude realizována stoka B.5. Realizační PD projektant předal na KD č. 23	Trvá-nástup Od 14.4. '15	Zhotovitel
14.1.M.2	-na základě nové skutečnosti – odsouhlasení změny trasy přes pozemek st.p.15 pana Vlastimila Podpěry (jmenovaný při projednávání projektu nesouhlasil s pokládkou kanalizace přes jeho pozemek), dochází ke zkrácení trasy tlakové kanalizace o cca 153 m a zrušení jedné čerpací stanice(ČS2). Úsek tlakové kanalizace je na trase B5 a B5.1 do ČS1. Vydáno územní rozhodnutí,	Trvá	

## Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění - ČOV a kanalizace

	čeká se na nabytí právní moci. Investor následně požádal o vydání stavebního povolení. Na tuto úpravu byl zpracován změnový list ZL3. Příslušná šachetní dna zhotovitel objedná po schválení tohoto ZL		
<b>Tlaková kanalizace</b>			
12.1.TL.1	Tlaková kanalizace Třtění – Mnichovský Týnec– položeno vše, vč. přechodu vodoteče (cca 30m), probíhá osazování stavební části armaturních šachet. Projektant předal PD vystrojení kalníků, vzdušníků a proplachovacích šachet na výtlak Třtění-Chožov (Vc) a Mnichovský týnec-Třtění (Vb1). Dále stavební a strojní část na ČS1 a ČS3 byla zhotoviteli předána. Vystrojování těchto armaturních šachet bude prováděno od 05/15. Vystrojování ČS je plánováno v 06/15		Zhotovitel
<b>Kanalizace TŘTĚNO</b>			
	-pokračují práce na stokách ve Třtění. -vzhledem ke spodní vodě bude provedena záměna podsypového materiálu na makadam 8-16.(Změnový list č. 4)	Provádí se	
<b>ČOV</b>			
3.1.Č.3	Probíhají montáže a vystrojování technologií, rozvody ZTI, stl. vzduchu a pro elektroinstalace.	Realizuje se	zhotovitel
17.1.4	-Platí termín pro uvedení ČOV do zkušební provozu 30.4.2015	trvá	
<b>Společné</b>	TDI požaduje sdělit termín předání provozního řádu k ČOV.	<b>Duben 2015</b>	Zhotovitel/projektant
24.1.1	Proběhlo jednání mezi objednatelem, zhotovitelem a SÚS, ohledně upřesnění rozsahu požadované homogenizace povrchu komunikací.	13.4.2015	Investor/TDI/zhotovitel

### II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
7.2.4.	-výtlak - dokončeny		
7.2.5.	-ČOV – dle vydaného upraveného HMG práce probíhají dle aktualizovaného HMG.	Průběžná kontrola	Zhotovitel

### III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
	Zhotovitel předložil a TDI odsouhlasil fakturaci za měsíc březen 2015.		

### IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
		průběžně	zhotovitel

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

## V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
------	----------------	--------	-----------

## VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
18.8.1	Projektant zpracovává PD ČOV-část ELEKTRO a MaR a elektročást k čerpacím stanicím	NT 12.1.'15 NT 16.3.'15 <b>trvá</b>	projektant
21.8.5	Záměna definitivního povrchu u ČOV- namísto asfaltového povrchu je navržena zámková dlažba. ( Z důvodu vysoké hladiny spodní vody ). <b>Tento ZL zamítnut</b>		Investor/projektant
24.8.1	<b>Objekt ČOV – - Zhotovitel žádá projektanta o dopracování prováděcí PD na montáž strojních česlí</b>	<b>T: 15.4.'15</b>	<b>Projektant (info předá TDI + zhot)</b>

## IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1	změna trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci – <b>předáno ke kontrole</b>	ZL 3	Trasa B5
21.7.2	Inž. síť Chožov <b>předána ke kontrole</b>	ZL 2	
21.7.3	ČOV – <b>předáno ke kontrole</b>	ZL 1	
21.7.4	Třtěno –drenážní vrstvy <b>zpracován návrh ZL, projednává se s obj. + TDI. Bude upraveno na zákl skut provedených prací –</b>	ZL 4	

## X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – <b>bez připomínek</b>		zhotovitel

## Zapsal

Jméno a příjmení:	<b>Ing.Tomáš Melichar Petr Nápravník</b>	Telefon	<b>602 236 001 603 209 409,</b>
-------------------	--	---------	-------------------------------------