

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěníno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 25

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	27. 4. 2015
Místo stavby:	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěníno	Čas:	8 oo
Příští KD	11. 5. 2015	Čas:	8 oo hod.

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

## I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd./č./poř.	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
<b>ČOV</b>			
	-Stavebně dokončeno, pokračuje MT technologie - probíhá MTŽ elektro - provedena instalace česlí - dokončena MTŽ lapáku a pračky pisku - dokončena MTŽ rozvodu stl. vzduchu, včetně aerace - realizována zbývající část propojovacích potrubí, dokončen odvod vody až do vodoteče - realizována měrná šachta vyčištěné vody, včetně osazení Parshallova žlabu - zahájeny práce na ČTU		zhotovitel
<b>Kanalizace CHOŽOV</b>			
4.1.CH.2	- stoky tlakové kanalizace dokončeny , stavební části odkalovacích a odvzdušňovacích šachet dokončeny (mimo vystrojení technologií). Plán na další období: OKALY se budou připojovat po uvedení ČOV do provozu – tzn. 05/15.	trvá	zhotovitel
5.1.CH.3	EL. pro čerpací stanice – provedeny přípojné body ČS, zbývá realizovat vlastní přípojky elektro. Třtěníno + Mnichovský Týnec-změna charakteristiky jističů. Def. přípojka pro ČS bude provizorně použita pro staveništní rozvaděč. Připraveny pilíře s měřením-osazeny elektrohodiny. Staveništní odběr hradí zhotovitel do předání.	trvá T: 05/15	Zhotovitel/Investor
12.1CH.12	Zhotovitel upozorňuje na neexistenci vodovodních silničních znaků , nebo jsou pod asfaltem nebo jsou prasklé. Investor vyvolá jednání se SČVK. Před zahájením prací na definitivním povrchu komunikací bude přivolán provozovatel vodovodu na opravu ovládacích tyčí a doplnění silničních znaků.	trvá	Investor/SČVK
25.1 CH 1	Realizace definitivních úprav a obnovy povrchů komunikací ve správě SUS bude zahájena od 11.5.'15. Následně budou prováděny také opravy povrchů místních komunikací		Zhotovitel
<b>Kanalizace Mnichovský Týnec</b>			
7.1.M.1	Stoky dokončeny, bez překopů SÚS. Plán na další období: Práce v silnicích ve správě SUS budou pokračovat po zimním období. Po projednání změny stavby před dokončením bude	Trvá-nástup NT.1.6.'15	Zhotovitel

## Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

	realizována stoka B.5. Realizační PD projektant předal na KD č. 23		
25.1.M.1	Práce na výkopech v komunikacích ve správě SUS budou zahájeny od 1.6.'15		zhotovitel
14.1.M.2	-na základě nové skutečnosti – odsouhlasení změny trasy přes pozemek st.p.15 pana Vlastimila Podpěry (jmenovaný při projednávání projektu nesouhlasil s pokládkou kanalizace přes jeho pozemek), dochází ke zkrácení trasy tlakové kanalizace o cca 153 m a zrušení jedné čerpací stanice(ČS2). Úsek tlakové kanalizace je na trase B5 a B5.1 do ČS1. Vydáno územní rozhodnutí, které již je v právní moci. Investor následně požádal o vydání stavebního povolení. Na tuto úpravu byl zpracován změnový list ZL3. Po dodání RPD bude tento ZL-3 aktualizován a předložen k odsouhlasení Příslušná šachetní dna zhotovitel objedná po schválení tohoto ZL	<b>Trvá</b>	
<b>Tlaková kanalizace</b>			
12.1.TL.1	Tlaková kanalizace Třtěno – Mnichovský Týnec– položeno vše, vč. přechodu vodoteče (cca 30m), provedena kpl stavební část armaturních šachet. Vystrojování těchto armaturních šachet bude prováděno od 05/15. Dokončení vystrojování ČS je plánováno v 06/15	<b>Trvá</b>	Zhotovitel
<b>Kanalizace TŘTĚNO</b>			
	- pokračují práce na stokách ve Třtěně. -vzhledem ke spodní vodě bude provedena záměna podsypového materiálu na makadam 8-16.(Změnový list č. 4)-po dokončení prací bude aktualizovaný nezbytný rozsah této úpravy	<b>Provádí se</b>	
<b>ČOV</b>			
17.1.4	-Platí termín pro uvedení ČOV do zkušebního provozu 30.4.2015	trvá	
25.1.1	Komplexní zkoušky instalované technologie budou probíhat od cca 15.5.'15. Termín jejich dokončení bude do 20.5.'15 Následně bude po doložení kompletní dokladové části svoláno místní šetření pro povolení zkušebního provozu		Zhotovitel
<b>Společné</b>	TDI požaduje sdělit termín předání provozního řádu k ČOV. <b>Objednatel a TDI urgují po zhotoviteli předání provozního řádu !!</b>	<b>Duben 2015</b> <b>NT: 1.5.'15</b>	Zhotovitel/projektant
25.1.2	Zhotovitel informuje, že v obci Chožov se lze na vybudovanou kanalizaci napojovat již od 1.5.'15	<b>T: 1.5.'15</b>	
25.1.3	TDI vyzývá zhotovitele technologie ke sdělení termínu, kdy bude provedeno proškolení obsluhy ČOV		Zhotovitel

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění - ČOV a kanalizace

## II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
7.2.5.	-ČOV – dle vydaného upraveného HMG práce probíhají dle aktualizovaného HMG. - <b>Mnichovský Týnec</b> – TDI urguje zahájení prací na kanalizaci v trase komunikací ve správě SUS - nezbytné pro dokončení této části stavby - <b>Třtění</b> – práce na realizaci kanalizace probíhají v souladu s HMG	Průběžná kontrola	Zhotovitel

## III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

## IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
		průběžně	zhotovitel

## V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

## VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
18.8.1	Projektant zpracovává PD ČOV-část ELEKTRO a MaR a elektročást k čerpacím stanicím	NT 12.1.'15 NT 16.3.'15 <b>trvá</b>	projektant
21.8.5	Záměna definitivního povrchu u ČOV- namísto asfaltového povrchu je navržena zámková dlažba.( Z důvodu vysoké hladiny spodní vody ). <b>Tento ZL zamítnut</b>		Investor/projektant
24.8.1	<b>Objekt ČOV –</b> - Zhotovitel žádá projektanta o dopracování prováděcí PD na montáž strojních česlí	<b>T: 15.4.'15</b>	<b>Projektant</b> (info předá TDI + zhot)

## IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1	změna trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci –předáno ke kontrole	ZL 3	Trasa B5
21.7.2	Inž. síť Chožov předána ke kontrole	ZL 2	
21.7.3	ČOV –předáno ke kontrole	ZL 1	
21.7.4	Třtění –drenážní vrstvy zpracován návrh ZL, projednává se s obj. + TDI. Bude upraveno na zákl skut provedených prací –	ZL 4	

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

## X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – <a href="#">bez připomínek</a>		zhotovitel

## Zapsal

<b>Jméno a příjmení:</b>	<b>Ing.Tomáš Melichar Petr Nápravník</b>	<b>Telefon</b>	<b>602 236 001 603 209 409,</b>
--------------------------	--	----------------	-------------------------------------