

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 26

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	12. 5. 2015
Místo stavby:	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění	Čas:	8 00
Příští KD	25. 5. 2015	Čas:	8 00 hod.

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

## I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř.	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
<b>ČOV</b>			
	-Stavebně dokončeno, pokračuje MT technologie - dokončuje se MTŽ elektro - realizuje se výústní objekt do vodoteče - probíhají práce na ČTU - zahájeny práce na areálových komunikacích		zhotovitel
<b>Kanalizace CHOŽOV</b>			
4.1.CH.2	- stoky tlakové kanalizace dokončeny , stavební části odkalovacích a odzdušňovacích šachet dokončeny Plán na další období: OKALY se budou připojovat po uvedení ČOV do provozu – tzn. 05/15- plán-od 15.5.'15 Probíhá vystrojování šachet na výtl. řadech (vzdušníky + kalníky) technologií.	trvá	zhotovitel
5.1.CH.3	EL. pro čerpací stanice – provedeny přípojné body ČS, zbývá realizovat vlastní přípojky elektro. Třtění + Mnichovský Týnec-změna charakteristiky jističů. Def. přípojka pro ČS bude provizorně použita pro staveništní rozvaděč. Připraveny pilíře s měřením-osazeny elektrohodiny. Staveništní odběr hradí zhotovitel do předání.	trvá T: 05/15	Zhotovitel/Investor
12.1CH.12	Zhotovitel upozorňuje na neexistenci vodovodních silničních znaků , nebo jsou pod asfaltem nebo jsou prasklé. Investor vyvolá jednání se SČVK. Před zahájením prací na definitivním povrchu komunikací bude přivolán provozovatel vodovodu na opravu ovládacích tyčí a doplnění silničních znaků. Provozovatel vodovodu provedl vytyčení všech silničních znaků vodovodu		Investor/SČVK
25.1 CH 1	Realizace definitivních úprav a obnovy povrchů komunikací ve správě SUS bude zahájena od 11.5.'15. Následně budou prováděny také opravy povrchů místních komunikací Dne 12.5.'15 byla zahájena obnova povrchů ve správě SÚS		Zhotovitel
<b>Kanalizace Mnichovský Týnec</b>			
7.1.M.1	Stoky dokončeny, bez překopů SÚS. Plán na další období: Práce v silnicích ve správě SUS byly zahájeny dne 11.5.'15 Po projednání změny stavby před dokončením bude realizována stoka B.5. (29.5. vypsáno MŠ a násl bude	Trvá-nástup NT.1.6.'15	Zhotovitel

## Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění - ČOV a kanalizace

	vydána změna SP)		
14.1.M.2	<p>-na základě nové skutečnosti – odsouhlasení změny trasy přes pozemek st.p.15 pana Vlastimila Podpěry (jmenovaný při projednávání projektu nesouhlasil s pokládkou kanalizace přes jeho pozemek), dochází ke zkrácení trasy tlakové kanalizace o cca 153 m a zrušení jedné čerpací stanice(ČS2). Úsek tlakové kanalizace je na trase B5 a B5.1 do ČS1.</p> <p>Vydáno územní rozhodnutí, které již je v právní moci. Investor následně požádal o vydání stavebního povolení.</p> <p>Na tuto úpravu byl zpracován změnový list ZL3. Po dodání RPD bude tento ZL- 3 aktualizován a předložen k odsouhlasení</p> <p>Příslušná šachetní dna zhotovitel objedná po schválení tohoto ZL</p>	<b>Trvá</b>	
<b>Tlaková kanalizace</b>			
12.1.TL.1	<p>Tlaková kanalizace Třtění – Mnichovský Týnec– položeno vše, vč. přechodu vodoteče (cca 30m), provedena kpl stavební část armaturních šachet.</p> <p><u>Vystrojování těchto armaturních šachet probíhá.</u></p> <p><u>Dokončení vystrojování ČS je plánováno v 06/15</u></p>	<b>Trvá</b>	Zhotovitel
<b>Kanalizace TŘTĚNO</b>			
	<p>- pokračují práce na stokách ve Třtění.</p> <p>-vzhledem ke spodní vodě bude provedena záměna podsypového materiálu na makadam 8-16.(Změnový list č. 4)-po dokončení prací bude aktualizovaný nezbytný rozsah této úpravy</p>	<b>Provádí se</b>	
<b>ČOV</b>			
26.1.1.	<p>ČOV – příprava na zahájení zkušebního provozu</p> <p>TDI žádá zhotovitele o předání veškeré dokladové části potřebné pro zkušební provoz ČOV – ta bude předána vodohospodářskému orgánu při místním šetření na zahájení zkušebního provozu</p>		
25.1.1	<p>Komplexní zkoušky instalované technologie budou probíhat od cca 15.5.'15.</p> <p>Termín jejich dokončení bude do 20.5.'15</p> <p>Následně bude po doložení kompletní dokladové části svoláno místní šetření pro povolení zkušebního provozu</p>	<b>Trvá</b>	Zhotovitel
<b>Společné</b>	<p>TDI požaduje sdělit termín předání provozního řádu k ČOV.</p> <p><b>Objednatel a TDI urgují po zhotoviteli předání provozního řádu !!</b></p>	<b>Trvá</b> <b>NT: 15.5.'15</b>	Zhotovitel/projektant
25.1.2	<p>Zhotovitel informuje, že v obci Chožov se lze na vybudovanou kanalizaci napojovat již od 1.5.'15</p>	<b>T: 1.5.'15</b>	
25.1.3	<p>TDI vyzývá zhotovitele technologie ke sdělení termínu, kdy bude provedeno proškolení obsluhy ČOV</p> <p><u>Termín proškolení obsluhy ČOV se stanovuje na 14.5.'15 – 14:00 hod - na ČOV</u></p>	<b>T: 14.5.'15</b>	Zhotovitel

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

## II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
7.2.5.	-ČOV – dle vydaného upraveného HMG práce probíhají dle aktualizovaného HMG. - <b>Mnichovský Týnec – Zahájení prací na stavbě kanalizace v komunikaci ve správě SÚS</b>	Průběžná kontrola	Zhotovitel

## III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

## IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
		průběžně	zhotovitel

## V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

## VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
18.8.1	Projektant zpracovává PD - elektročást k čerpacím stanicím	<b>NT 16.3'15 trvá</b>	projektant

## IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1	změna trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci –předáno ke kontrole	ZL 3	Trasa B5
21.7.2	Inž. sítě Chožov předána ke kontrole	ZL 2	
21.7.3	ČOV –předáno ke kontrole	ZL 1	
21.7.4	Třtěno –drenážní vrstvy zpracován návrh ZL, projednává se s obj. + TDI. Bude upraveno na zákl skut provedených prací –	ZL 4	

## X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – <b>I nadále bez připomínek</b>		zhotovitel

## Zapsal

Jméno a příjmení:	Ing.Tomáš Melichar	Telefon	602 236 001
-------------------	--------------------	---------	-------------