

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěníno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 29

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	22. 6. 2015
Místo stavby:	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěníno	Čas:	8 oo
Příští KD	13. 7. 2015	Čas:	8 oo hod.

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř.	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
ČOV			
	-Stavebně i technologicky dokončeno - dokončena ČOV-připravena pro zkušební provoz - dokončeny HTU - dokončeny zpevněné plochy a komunikace - probíhají práce na ČTÚ v areálu ČOV - zbývá dokončit oplocení areálu ČOV		zhotovitel
Kanalizace CHOŽOV			
4.1.CH.2	- stoky tlakové kanalizace dokončeny , stavební části odkalovacích a odzdušňovacích šachet dokončeny Provedeno vystrojení technologie kalníkových a vzdušníkových šachet Plán na další období: OKALY se budou připojovat po uvedení ČOV do provozu – tzn. 06/15- plán-od 15.6. '15 Trvá !	trvá	zhotovitel
5.1.CH.3	EL. pro čerpací stanice – provedeny přípojné body ČS, zbývá realizovat vlastní přípojky elektro. Třtěníno + Mnichovský Týnec-změna charakteristiky jističů. Def. přípojka pro ČS bude provizorně použita pro staveništní rozvaděč. Připraveny pilíře s měřením-osazeny elektrohodiny. Staveništní odběr hradí zhotovitel do předání. Dodány stavební prefabrikáty ČS, osazení bude probíhat od 29.6. '15 - Trvá	trvá	Zhotovitel/Investor
25.1 CH 1	Realizace definitivních úprav a obnovy povrchů komunikací ve správě SUS – provedeno, na území obce Chožova. - Před pokládkou def. povrchů se uskutečnilo dne 26.5. '15) jednání se SUS, která uznala špatný stav komunikace v trase vodovodu (před č. p. 101 – 114) . - Zhotovitel následně předá dokončené povrchy komunikace správci – SUS Zhotovitel vyvolá jednání se SUS, za účelem předání dokončených povrchů komunikací zpět SUS	T: 30:6:'15	Zhotovitel
27.1.CH 1	Probíhá přepojování jednotlivých nemovitostí na kanalizaci - Chožov	trvá	zhotovitel
Kanalizace Mnichovský Týnec			

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění - ČOV a kanalizace

7.1.M.1	<p>Realizují se stoky v komunikacích SUS.</p> <p>Kanalizace v komunikacích ve správě SUS bude dokončena v termínu dle HMG, tzn. do 20.7.15</p> <p>Po projednání změny stavby před dokončením bude realizována stoka B.5.</p> <p>Objednatel informuje, že je vydáno stavební povolení na změnu stavby před dokončením – změna trasy stoky B5.</p> <p>Zhotovitel začne s realizací této stoky, ihned po nabytí právní moci.</p>		Zhotovitel
14.1.M.2	<p>Na základě nové skutečnosti – odsouhlasení změny trasy přes pozemek st.p.15 pana Vlastimila Podpěry (jmenovaný při projednávání projektu nesouhlasil s pokládkou kanalizace přes jeho pozemek), dochází ke zkrácení trasy tlakové kanalizace o cca 153 m a zrušení jedné čerpací stanice(ČS2). Úsek tlakové kanalizace je na trase B5 a B5.1 do ČS1.</p> <p>Na tuto úpravu byl zpracován změnový list ZL3.</p> <p>Administrátor dotace předloží tento ZL ke schválení na SFŽP</p>	Trvá	
Tlaková kanalizace			
12.1.TL.1	<p>Tlaková kanalizace Třtění – Mnichovský Týnec – položeno vše, vč. přechodu vodoteče (cca 30m), provedena kpl stavební část armaturních šachet.</p> <p>Dokončeno vystrojování armaturních šachet výtlaků.</p> <p>Realizace stavební části ČS je plánována do 30.6.'15.</p> <p>Provedení vystrojení ČS technologií – do 15.7.'15</p>	Trvá NT: 15.7.'15	Zhotovitel
Kanalizace TŘTĚNO			
	<p>- pokračují práce na stokách ve Třtění.</p> <p>-vzhledem ke spodní vodě bude provedena záměna podsypového materiálu na makadam 8-16.(Změnový list č. 4)-po dokončení prací bude aktualizovaný nezbytný rozsah této úpravy</p> <p>Realizuje se stoka C – hlavní silnice. – dokončeno po Š 187</p> <p>Termín dokončení stoky C v komunikaci SUS – do 15.7.'15</p> <p>Stoka C 1.2 – provedeno po Š 213</p> <p>Stoka C1 – dokončeno po Š 204</p> <p>Realizují se kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem</p>	Provádí se	
ČOV			
26.1.1.	<p>ČOV – příprava na zahájení zkušebního provozu</p> <p>Zhotovitel předložil kompletní dokladovou část a následně objednatel tuto dokladovou část předložil místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, jako součást žádosti o povolení zkušebního provozu ČOV</p> <p>Vodoprávní úřad vydal seznam požadovaných dokladů pro povolení zkušebního provozu ČOV. Tyto doklady budou doloženy do místního šetření, které bude 9.7.'15</p>		
25.1.2	Zhotovitel informuje, že v obci Chožov se lze na vybudovanou kanalizaci napojovat již od 1.5.'15	trvá	

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění - ČOV a kanalizace

	Probíhá napojování jednotlivých nemovitostí		
--	---	--	--

II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
7.2.5.	-ČOV – dle vydaného upraveného HMG práce probíhají dle aktualizovaného HMG. - Mnichovský Týnec – Realizace prací na stavbě kanalizace v komunikaci ve správě SÚS - Třtění – práce nadále probíhají dle HMG výstavby - TDI A objednatel upozorňují na bezpodmínečnou nutnost dodržení termínu dokončení díla, tj. 23.9. '15!!	Průběžná kontrola	Zhotovitel

III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

IV.

V. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
		průběžně	zhotovitel

VI. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1	změna trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci –předáno ke kontrole	ZL 3	Trasa B5
21.7.2	Inž. síť Chožov předána ke kontrole Administrátor dotace předá na SFŽP	ZL 2	
21.7.3	ČOV –předáno ke kontrole Administrátor dotace předá na SFŽP	ZL 1	
21.7.4	Třtění –drenážní vrstvy zpracován návrh ZL, projednává se s obj. + TDI. Bude upraveno na základě skut provedených prací –	ZL 4	

X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – I nadále bez připomínek		zhotovitel

Zapsal

Jméno a příjmení:	Ing.Tomáš Melichar	Telefon	602 236 001
-------------------	--------------------	---------	-------------