

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 4

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	15.5.2014
Místo stavby:	Chožov, Mnichovská Týnec, Třtěno	Čas:	8 00
Příští KD	26.5.2013	Čas:	8 00 hod

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř. aktuálně	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
2.1.4.	Dle sdělení zhotovitele budou v tomto týdnu vytyčeny stávající sítě ve Třtěnu		zhotovitel
1.2.6	-umístění informačního BANNERu rozhodne investor do příštího KD. Místo pro BANNER určeno.(Levá část v prostoru mezi vjezdem do dvora OÚ a sousedním objektem) Dle sdělení proj.man.dotace bude možno zadat do výroby BANER až po odsouhlasení návrhu SFŽP	Určeno	Investor Proj.man.dotace
2.1.7	-Zhotovitel předložil předpoklad finančního plnění po čtvrtletí – finanční HMG	předloženo	zhotovitel
2.1.8	-Aktualize propadlých povolení : České radiokomunikace, Eltodo, NETGAS, ČEZ, UPC, správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Od postupu aktualizací jednotlivých vyjádření se odvodí DIO. Vše zaktualizováno		
4.1.9	Dnešního dne proběhlo od 18 00 hod jednání s občany dotčených obcí v jednacím sále Chožova za účasti investorů, TDI, projektanta, Zhotovitele, kde byli občané informováni o způsobu provádění této dotované akce , plánované termíny realizace jednotlivých úseků a rozsahu spoluúčasti občanů.		
Kanalizace CHOŽOV			
3.1.CH.1	-Po vytyčení šachet bude šachta Š15, Š16 budou posunuty mimo prostor stávající zeleně, směrem ke stávající kanalizaci.	provádí se	zhotovitel
4.1.CH.2	- Zhotovitel pokračuje v realizaci stoky A a A1 v Chožově.		zhotovitel
Kanalizace TŘTĚNO			
4.1.Tř.1	-vzhledem k tomu, že v trase projektované kanalizace se nachází stávající dešťová kanalizace 1000-1100 mm, provede zhotovitel další sondy na určených místech. V sobotu 17.5.provede geodet projektanta zaměření a Ing. Malá (projektant) upraví výšky a trasu nové gravitační kanalizace.		Projektant geodet
ČOV			
3.1.Č.1	-provedena přeložka strouhy		zhotovitel
3.1.Č.2	-položena vodovodní přípojka pro ČOV		zhotovitel
3.1.Č.3	-dokončeny práce na hloubení stavební jámy pro objekt sdružených nádrží ČOV. Předpoklad zahájení prací do konce měsíce května.	31.5.	zhotovitel
3.1.Č.4	-el příkony pro čerpací stanice a ČOV budou upřesněny po dokončení výběru zhotovitele konkrétního dodavatele technologie. Termín předložení navrhovaných příkonů KD 2 -	trvá	Zhotovitel investor projektant

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtění - ČOV a kanalizace

	upřesněno - projektant a objednatel informují, že byla podepsána a zaplacená smlouva o zřízení přípojného místa pro ČOV s ČEZ		
Společné	- předána filmová pasportizace Chožova a Třtění		zhotovitel

II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.2.1.	-zhotovitel zahájil práce v souladu s předloženým HMG	průběžně	Zhotovitel
1.2.2	- zhotovitel do příštího KD předloží předpoklady realizace jednotlivých tras pro potřeby informace občanů. Zhotovitel provedl	předloženo dnes	Zhotovitel
2.2.3.	Zhotovitel informuje, že od 5.5. posílí stavební kapacity o další pracoviště-zahájí realizaci stokové sítě od Š14 v Chožově. Od 5.5. budou rovněž zahájeny realizační práce v obci Třtění – od ČS 3	zahájeno	zhotovitel

III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.3.1.	Zhotovitel předkládá ke kontrole soupis prací za DUBEN 2014.	odsouhlaseno	zhotovitel

IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.4.1.	Kvalita prováděných prací – TDI požaduje řádné hutnění zasypávaných výkopů po vrstvách. Dále požaduje odvážet výkopek z úseků, kde je evidentní, že výkopek vadí, je vrstven na objekty občanů apod. Dále TDI požaduje výkopy pažit, tak jak je uvedeno v PD a dle BOZ.	trvale	zhotovitel

V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.5.1.	Zhotovitel napojí ZS na budovanou elektropřípojku pro ČOV		zhotovitel

VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
1.6.1	Projektant dnešního dne předal RDS kanalizace Třtění – stavebně konstrukční část ČOV - Kanalizační přípojky Chožov a Třtění investor pare č.1, TDI pare č.2, zhotovitel pare č.3-6		projektant
2.6.3.	Bylo dohodnuto, že projektant bude průběžně zasílat zápisy z KD poskytovateli dotace		projektant

IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1			

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – koordinátor BOZP požaduje předložit doplněný PLÁN BOZP na KD 5 ke kontrole.		

Zapsal

Jméno a příjmení:	Petr Nápravník, Ing.tomáš Melichar	Telefon	603 209 409
--------------------------	---	----------------	--------------------