

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 6

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	9.6.2014
Místo stavby:	Chožov, Mnichovská Týnec, Třtěno	Čas:	8 00
Příští KD	23.6.2013	Čas:	8 00 hod

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř. aktuálně	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
2.1.4.	Sítě vytyčeny v Chožově a Třtěnu částečně.		zhotovitel
1.2.6	-umístění informačního BANNERu rozhodne investor do příštího KD. Místo pro BANNER určeno.(Levá část v prostoru mezi vjezdem do dvora OÚ a sousedním objektem) Dle sdělení proj.man.dotace bude možno zadat do výroby BANER až po odsouhlasení návrhu SFŽP . Zadavatel zadá BANNER neprodleně do výroby. Podklady pro tisk BANNERU zaslala ing.Čejková zhotoviteli.	Předpoklad do konce 06-2014	Investor Proj.man.dotace
2.1.7	-Zhotovitel předložil předpoklad finančního plnění po čtvrtletí – finanční HMG.	předloženo	zhotovitel
Kanalizace CHOŽOV			
4.1.CH.2	- Zhotovitel pokračuje v realizaci stoky A1 a A2 . v Chožově. -Pokračování výkopu v trase A2 čp. 30, trasa A1, Š 36.		zhotovitel
5.1.CH.3	-Žádost na ČEZ v souvislosti s el. měrem vč. revize pro ČOV předá zhotovitel investorovi. Tento neprodleně podá žádost na ČEZ. V procesu.		Zhotovitel/Investor
5.1.CH.4	-dne 27.5.2014 bude předložena geologická zpráva k ČOV. Na základě této , budou posouzeny sklony výkopu pro ČOV.		Zhotovitel
5.1.CH.6	-Zhotovitel čeká na vydání povolení DIO a vyjádření SUS. Předpoklad první týden června. Povolení zvláštního povolení komunikací SUS-předpoklad příští týden,		Zhotovitel/SUS
6.1.CH.7	-Stoka A1 / Š33-34 byla z důvodu nevhodných zásypů obnažena a zásyp vyměněn za kvalitní.		
6.1.CH.8	Investor a TDI upozorňuje, na nutnost v zástavbě provádět odvoz zeminy průběžně. NUTNOST DENNÍHO ÚKLIDU PROSTORU KOLEM BUDOVANÉ KANALIZACE.		
Kanalizace TŘTĚNO			
4.1.Tř.1	- Ing. Malá (PROVOD) upravil výšky a trasu nové gravitační kanalizace trasy C . Vzhledem k vysoké spodní vodě byl na zítra 27.5.2014 pozván geolog, pro stanovení bezpečné skladby podloží. Zhotovitel pro posouzení geologa připraví výkop mezi Š 171 a Š172 na stoce C. -Zhotovitel vzhledem k nastálé situaci pozměňuje harmonogram provádění prací. Zhloubení, které vzniklo existencí stávající kanalizace průměr 100 cm, bude přesypáno drenážní vrstvou nadrceného materiálu z výkopů z Mnichovského Týnce. Předpoklad zahájení prací v Mnichovském Týnci je od pondělí 16.6.2014.		Zhotovitel
6.1.Tř.2	-investor požaduje zahrnout vykopané sondy ve Třtěně u čerpačky	ihned	Zhotovitel

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

ČOV			
3.1.Č.1	-provedena přeložka strouhy		zhotovitel
3.1.Č.2	-položena vodovodní přípojka pro ČOV		zhotovitel
3.1.Č.3	-dokončeny práce na hloubení stavební jámy pro objekt sdružených nádrží ČOV. Předpoklad zahájení prací do konce měsíce května – po napojení el.	31.5.	zhotovitel
Společné	-předána filmová pasportizace Chožova a Třtěna		zhotovitel
6.1.S.1	- Žádosti na ČEZ o připojení čerpacích stanic zajišťuje Obec.	průběžně	investor

II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.2.1.	-zhotovitel zahájil práce v souladu s předloženým HMG	průběžně	Zhotovitel
2.2.3.	Zhotovitel informuje, že od 5.5. posílá stavební kapacity o další pracoviště-zahájí realizaci stokové sítě od Š14 v Chožově. Od 5.5. budou rovněž zahájeny realizační práce v obci Třtěno – od ČS 3	zahájeno	zhotovitel
	-TDI eviduje cca 14 dní odchylku v postupu prací na stokách Chožova a Třtěna cca 1 měsíc oproti HMG.		zhotovitel

III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.3.1.	TDI odsouhlasil soupis prací za měsíc květen 2014.	odsouhlaseno	zhotovitel

IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.4.1.	Kvalita prováděných prací – TDI požaduje řádné hutnění zasypávaných výkopů po vrstvách. Dále požaduje odvázet výkopek z úseků, kde je evidentní, že výkopek vadí, je vrstven na objekty občanů apod. Dále TDI požaduje výkopy pažit, tak jak je uvedeno v PD a dle BOZ.	trvale	zhotovitel
5.4.2	Vzhledem k nedokonalé provedení uložení potrubí trasy A1 byla tato v úseku Š 33 – Š 34 přeložena.	ihned	zhotovitel

V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.5.1.	Zhotovitel napojí ZS na budovanou elektropřípojku pro ČOV		zhotovitel

VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
1.6.1	Projektant dnešního dne předal RDS kanalizace Třtěno -stavebně konstrukční část ČOV -Kanalizační přípojky Chožov a Třtěno (pare č.1, TDI pare č.2, zhotovitel pare č.3-6 investor)		projektant
2.6.3.	Bylo dohodnuto, že projektant bude průběžně zasílat zápisy z KD poskytovateli dotace.		projektant
6.6.4	Projektant předal dnešního dne PD Mnichovský Týnec stoka „B“ a strojní část ČOV –odpadních vod.		

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1			









X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – koordinátor BOZP požaduje předložit doplněný PLÁN BOZP na KD 5 ke kontrole.	NT 6	zhotovitel

Zapsal

Jméno a příjmení:	Petr Nápravník, Ing.tomáš Melichar	Telefon	603 209 409
-------------------	------------------------------------	---------	-------------

Prezenční listina – KD č.6 – 9.6.2014

Firma	Jméno	Telefon	Mobil	E-mail	podpis
Obec Chožov	Miroslava Otoupalová	415 674 117	724 179 911	ouchozov@seznam.cz	
Obec Chožov	Josef Žáčik		724 563 138	josefzacik@centrum.cz	 OHLUVŮH
Obec Chožov	Zdeněk Vainert		603384555	obchod@essv.cz	
PROVOD, s. r. o.	Ing. Jitka Malá	474 720 570	605 267 649	jitka.mala@provod.cz	
PROVOD, s. r. o.	Ing. Hana Čejková	474 720 565	739 658 795	hana.cejkova@provod.cz	 OHLUVŮH
technický dozor	Ing. Tomáš Melichar	286 856 037	602 236 001	tomasmelichar@volny.cz	
technický dozor	Petr Nápravník	234 708 111	603 209 409	petr.naprvnik@sgs.com	
1.SČV, a. s.	Robert Morávek	318 494 206	606 666 937	rmoravek@1scv.cz	 OHLUVŮH
1.SČV, a. s.	Petr Jícha	318 494 245	724 208 115	piicha@1scv.cz	