

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 5

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	15.5.2014
Místo stavby:	Chožov, Mnichovská Týnec, Třtěno	Čas:	8 00
Příští KD	9.6.2013	Čas:	8 00 hod

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd./č./poř. aktuálně	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
2.1.4.	Sítě vytýčeny v Chožově a Třtěnu částečně.		zhotovitel
1.2.6	-umístění informačního BANNERu rozhodne investor do příštího KD. Místo pro BANNER určeno.(Levá část v prostoru mezi vjezdem do dvora OÚ a sousedním objektem) Dle sdělení proj.man.dotace bude možno zadat do výroby BANER až po odsouhlasení návrhu SFŽP . Trvá	Určeno	Investor Proj.man.dotace
2.1.7	-Zhotovitel předložil předpoklad finančního plnění po čtvrtletí – finanční HMG.	předloženo	zhotovitel
Kanalizace CHOŽOV			
4.1.CH.2	- Zhotovitel pokračuje v realizaci stoky A , A1 a A2 v Chožově.		zhotovitel
5.1.CH.3	-Žádost na ČEZ v souvislosti s provizorním el. měrem vč. revize předá zhotovitel investorovi. Tento neprodleně podá žádost na ČEZ.		Zhotovitel/Investor
5.1.CH.4	-dne 27.5.2014 bude předložena geologická zpráva k ČOV. Na základě této , budou posouzeny sklony výkopu pro ČOV.		Zhotovitel
5.1.CH.5	-Provedeno frézování vozovky v trase A1 po hl. silnici a trasy A pro odbočku pana Andráse.		Zhotovitel
5.1.CH.6	-Zhotovitel čeká na vydání povolení DIO a vyjádření SUS. Předpoklad první týden června.		Zhotovitel/SUS
Kanalizace TŘTĚNO			
4.1.Tř.1	- Ing. Malá (PROVOD) upravil výšky a trasu nové gravitační kanalizace trasy C . Vzhledem k vysoké spodní vodě byl na zítra 27.5.2014 pozván geolog, pro stanovení bezpečné skladby podloží. Zhotovitel pro posouzení geologa připraví výkop mezi Š 171 a Š172 na stoce C		Projektant geodet
ČOV			
3.1.Č.1	-provedena přeložka strouhy		zhotovitel
3.1.Č.2	-položena vodovodní přípojka pro ČOV		zhotovitel
3.1.Č.3	-dokončeny práce na hloubení stavební jámy pro objekt sdužených nádrží ČOV. Předpoklad zahájení prací do konce měsíce května –po napojení el..	31.5.	zhotovitel
Společné	-předána filmová pasportizace Chožova a Třtěna		zhotovitel

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.2.1.	-zhotovitel zahájil práce v souladu s předloženým HMG	průběžně	Zhotovitel
2.2.3.	Zhotovitel informuje, že od 5.5. posílí stavební kapacity o další pracoviště-zahájí realizaci stokové sítě od Š14 v Chožově. Od 5.5. budou rovněž zahájeny realizační práce v obci Třtěno – od ČS 3	zahájeno	zhotovitel
	-TDI eviduje cca 14 dní odchytku v postupu prací na stokách Chožova a Třtěna oproti HMG.		zhotovitel

III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.3.1.	Zhotovitel předkládá ke kontrole soupis prací za DUBEN 2014.	odsouhlaseno	zhotovitel

IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.4.1.	Kvalita prováděných prací – TDI požaduje řádné hutnění zasypávaných výkopů po vrstvách. Dále požaduje odvázet výkopek z úseků, kde je evidentní, že výkopek vadí, je vrstven na objekty občanů apod. Dále TDI požaduje výkopy pažit, tak jak je uvedeno v PD a dle BOZ.	trvale	zhotovitel
5.4.2	Vzhledem k nedokonale provedenému uložení potrubí trasy A1 bude tato v úseku Š 33 – Š 34 přeložena.	ihned	zhotovitel

V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.5.1.	Zhotovitel napojí ZS na budovanou elektropřípojku pro ČOV		zhotovitel

VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
1.6.1	Projektant dnešního dne předal RDS kanalizace Třtěno -stavebně konstrukční část ČOV -Kanalizační přípojky Chožov a Třtěno (pare č.1, TDI pare č.2, zhotovitel pare č.3-6 investor)		projektant
2.6.3.	Bylo dohodnuto, že projektant bude průběžně zasílat zápisy z KD poskytovateli dotace.		projektant

IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1			

X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
------	----------------	--------	-----------

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

2.8.1	Z hlediska BOZP – koordinátor BOZP požaduje předložit doplněný PLÁN BOZP na KD 5 ke kontrole.		
-------	---	--	--

Zapsal

Jméno a příjmení:	Petr Nápravník, Ing.tomáš Melichar	Telefon	603 209 409
--------------------------	---	----------------	--------------------