

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 2

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	14.4.2014
Místo stavby:	Chožov, Mnichovská Týnec, Třtěno	Čas:	8 00
Příští KD	28.4.2013	Čas:	8 00 hod

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř.	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
1.1.1	-Zhotovitel dnešního dne provádí video pasportizaci v Chožově. Tato bude předána k uložení na OÚ Chožov pí starostce. Předat paní starostce.	Provedeno	Zhotovitel
1.1.2	-zařízení staveniště zřídí zhotovitel v soukromém objektu doporučeném v obci Chožov.	Zřízeno	
1.1.3	-el příkony pro čerpací stanice a ČOV budou upřesněny po dokončení výběru zhotovitele konkrétního dodavatele technologie. Termín předložení navrhovaných příkonů KD 2. Zhotovitel projedná stavební odběr pro stavbu ČOV . (Pokusí se přes JZD s pomocí investora).		
1.1.4	-zahájení prací zhotovitel dle předloženého HMG předpokládá v obci Chožov.	HMG předložen	
1.1.5	-dnešního dne probíhá vytýčení kabelů O2 Telefonica v obci Chožov. Vytýčena byly i vodovodní potrubí a VO + ČEZ.	Provedeno	
1.1.6	-umístění informačního BANNERu rozhodne investor do příštího KD. Místo pro BANNER určeno. (Levá část v prostoru mezi vjezdem do dvora OÚ a sousedním objektem)	Určeno	
2.1.7	-Zhotovitel předloží předpoklad finančního plnění po čtvrtletí	KD 3	
aktuálně	-Aktualize propadlých povolení : České radiokomunikace, Eltodo, NETGAS, ČEZ, UPC, správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Od postupu aktualizací jednotlivých vyjádření se odvodí DIO. Vyjádření kromě NETGAS byly aktualizovány. DIO bude dořešeno na základě jednání zhotovitele se SuS.		
	Kanalizace –Po vytýčení šachet bude šachta Š15, Š16 budou posunuty mimo prostor stávající zeleně, směrem ke stávající kanalizaci.		
	ČOV-zahájena přeložka odvodňovací strouhy.		
	Společné		

II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
1.2.1	-zhotovitel předložil upravený harmonogram celé akce. Předpokládá zahájení 05/2014.	HMG předložen	Zhotovitel
1.2.2	- zhotovitel do příštího KD předloží předpoklady realizace jednotlivých tras pro potřeby informace občanů. Zhotovitel provede v souladu s vydaným HMG- návrh rozešle všem zúčastněným do 18.4.	18.4.2014	Zhotovitel

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

	Návrh TDI- projednat s občany dodávku a popřípadě provedení a montáž domovních šachet a případně celých domovních částí přípojky vč. přepojení.		
--	---	--	--

III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
1.3.1			

IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
1.4.1			

V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
1.5.1	-staveniště zhotovitel zřídí v soukromém objektu v obci Chožov.	provedeno	

VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
1.6.1	Projektant dnešního dne předal RDS Chožov. investor pare č.1, TDI pare č.2, zhotovitel pare č.3-6		projektant
2.6.2	Zhotovitel provede na objednávku investora kamerovou zkoušku trasy – stoka A1-8 a A1-9. Na základě výsledků této kamerové zkoušky bude rozhodnuto o napojení těchto tras .(Okaly)		Zhotovitel/investor

IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1			

X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
1.8.1	Koordináto BOZP předložil zhotoviteli k doplnění Plán BOZP .	31.3.2014 Trvá	

Zapsal

Jméno a příjmení:	Petr Nápravník, Ing.tomáš Melichar	Telefon	603 209 409
-------------------	------------------------------------	---------	-------------

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Prezenční listina – KD č.2 – 14.4.2014

Firma	Jméno	Telefon	Mobil	E-mail	podpis
Obec Chožov	Miroslava Otoupalová	415 674 117	724 179 911	ouchozov@seznam.cz	
Obec Chožov	Josef Žáčik		724 563 138	josefzacik@centrum.cz	
Obec Chožov	Zdeněk Vainert		603384555	obchod@essv.cz	X
PROVOD, s. r. o.	Ing. Jitka Malá	474 720 570	605 267 649	jitka.mala@provod.cz	X
PROVOD, s. r. o.	Ing. Hana Čejková	474 720 565	739 658 795	hana.cejkova@provod.cz	
technický dozor	Ing. Tomáš Melichar	286 856 037	602 236 001	tomasmelichar@volny.cz	X
Technický dozor	Petr Nápravník	234 708 111	603 209 409	petr.naprvnik@sgs.com	X
1.SČV, a. s.	Robert Morávek	318 494 206	606 666 937	rmoravek@1scv.cz	
1.SČV, a. s.	Petr Jícha	318 494 245	724 208 115	pjicha@1scv.cz	X