

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 3

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	28.4.2014
Místo stavby:	Chožov, Mnichovská Týnec, Třtěno	Čas:	8 00
Příští KD	12.5.2013	Čas:	8 00 hod

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř.	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
2.1.1	-Zhotovitel dnešního dne provádí video pasportizaci ve Třtěnu, přičemž k dnešnímu dni dokončil pasportizaci v Chožově a dnes předává CD nosič s pořízeným záznamem paní starostce	12.5.14	Zhotovitel
2.1.2.	Zhotovitel zahájil práce na hloubení stavební jámy pro objekt sdružených nádrží ČOV		
2.1.3.	Zhotovitel zahájil realizaci stokové sítě v Chožově – od Š2. K dnešnímu dni je dokončeno potrubí DN 250 po Š6		
1.1.3	-el příkony pro čerpací stanice a ČOV budou upřesněny po dokončení výběru zhotovitele konkrétního dodavatele technologie. Termín předložení navrhovaných příkonů KD 2 - upřesněno - projektant a objednatel informují, že byla podepsána a zaplacená smlouva o zřízení přípojného místa pro ČOV s ČEZ	trvá	
2.1.4.	Dle sdělení zhotovitele budou v tomto týdnu vytyčeny stávající sítě ve Třtěnu		
1.1.6	-umístění informačního BANNERu rozhodne investor do příštího KD. Místo pro BANNER určeno.(Levá část v prostoru mezi vjezdem do dvora OÚ a sousedním objektem) Dle sdělení projektanta bude možno zadat do výroby BANER až po odsouhlasení návrhu SFŽP	Určeno	
2.1.7	-Zhotovitel předložil předpoklad finančního plnění po čtvrtletí – finanční HMG	předloženo	
aktuálně	-Aktualize propadlých povolení : České radiokomunikace, Eltodo, NETGAS, ČEZ, UPC, správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Od postupu aktualizací jednotlivých vyjádření se odvodí DIO. Vše zaktualizováno	provedeno	
	Kanalizace –Po vytyčení šachet bude šachta Š15, Š16 budou posunuty mimo prostor stávající zeleně, směrem ke stávající kanalizaci.	provádí se	
	ČOV -provedena přeložka strouhy - Zahájeny výkopové práce na objektu nádrží - Zahájena realizace vodovodní přípojky pro ČOV	provádí se	
	Společné		

II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.2.1.	-zhotovitel zahájil práce v souladu s předloženým HMG	průběžně	Zhotovitel
1.2.2	- zhotovitel do příštího KD předloží předpoklady realizace jednotlivých tras pro potřeby informace občanů. Zhotovitel provedl	předloženo dnes	Zhotovitel
2.2.2.	Návrh TDI- projednat s občany dodávku a popřípadě provedení a	trvá	

Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

	montáž domovních šachet a případně celých domovních částí přípojek vč. připojení.		
2.2.3.	Zhotovitel informuje, že od 5.5. posílí stavební kapacity o další pracoviště-zahájí realizaci stokové sítě od Š14 v Chožově. Od 5.5. budou rovněž zahájeny realizační práce v obci Třtěno – od ČS 3		zhotovitel

III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.3.1.	Zhotovitel předkládá ke kontrole soupis prací za DUBEN 2014	dnes	zhotovitel

IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.4.1.	Kvalita prováděných prací – z hlediska TDI a projektanta dosud bez připomínek		

V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.5.1.	Zhotovitel napojí ZS na budovanou elektropřípojku pro ČOV		zhotovitel

VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
1.6.1	Projektant dnešního dne předal RDS kanalizace Třtěno – stavebně konstrukční část ČOV - Kanalizační přípojky Chožov a Třtěno investor pare č.1, TDI pare č.2, zhotovitel pare č.3-6		projektant
2.6.3.	Bylo dohodnuto, že projektant bude průběžně zasílat zápisy z KD poskytovateli dotace		

IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1			

X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP – bez připomínek		

Zapsal

Jméno a příjmení:	Petr Nápravník, Ing.tomáš Melichar	Telefon	603 209 409
-------------------	------------------------------------	---------	-------------

Prezenční listina

Firma	Jméno	Telefon	Mobil	E-mail	Podpis
Obec Chožov	Miroslava Otoupalová	415 674 117	724 179 911	ouchozov@seznam.cz	
Obec Chožov	Josef Žáčik		724 563 138	josefzacik@centrum.cz	
Obec Chožov	Zdeněk Vainert		603384555	obchod@essv.cz	
PROVOD, s. r. o.	Ing. Jitka Malá	474 720 570	605 267 649	jitka.mala@provod.cz	
PROVOD, s. r. o.	Ing. Hana Čejková	474 720 565	739 658 795	hana.cejkova@provod.cz	
technický dozor	Ing. Tomáš Melichar	286 856 037	602 236 001	tomasmelichar@volny.cz	
SGS Czech Republic, s. r. o.	Petr Nápravník	234 708 111	603 209 409	petr.naprvnik@sgs.com	
1.SČV, a. s.	Robert Morávek	318 494 206	606 666 937	rmoravek@1scv.cz	
1.SČV, a. s.	Petr Jícha	318 494 245	724 208 115	piicha@1scv.cz	